

## RD 9 – AMÉNAGEMENT DE PASSAGES POUR AMPHIBIENS DANS LE SECTEUR DE LA MARE D'OPOUL – PR 5 + 370

**MARCHÉ N° 2300815 NOTIFIÉ LE 27/06/2023**

### **COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DE CHANTIER N°7 DU 08 NOVEMBRE 2023**

NOM	Entreprise	Présent	Adresse mail	Téléphone	
Entreprise PULL F.	SAS PULL F.		laurence.pull@pulltp.com		
PULL Guillaume		x	guillaume.pull@pulltp.com	06.19.79.67.71	04.68.22.40.94
BERNADO Christophe			christophe.bernado@pulltp.com	06.17.38.13.21	
POUCHELLE Hippolyte	EGIS		hippolyte.pouchelle@egis.fr		04.37.72.44.87
PINTE Pascal	CALLIESPACE CREATION		calliespace.pyrenees@wanadoo.fr	06.27.24.50.92	04.68.92.13.35
GAUTHIER Vincent	CD66 DAT/SRD PL		vincent.gauthier@cd66.fr	06.71.04.48.78	04.68.85.89.06
RICHARD Amara	CD66 SMOE		amara.richard@cd66.fr	06.70.48.95.68	04.68.85.88.10
LABBE Patrick	CD66 BET3	x	patrick.labbe@cd66	06.70.48.94.62	04.68.85.89.10
ZYWICA Alain			alain.zywica@cd66.fr	06.43.84.84.23	
ARGUSA Laure		x	laure.argusa@cd66.fr		04.68.85.89.11
BERDAGUE Pascal	CD66 BTR		pascal.berdague@cd66.fr	06.70.48.94.47	
MORIN Jérôme		x	jerome.morin@cd66.fr	06.45.30.46.33	
SUCH Christophe	CD66 AR Perpignan		christophe.such@cd66.fr	06.75.28.34.45	04.68.68.39.60
CAZARD Yoan	CD66 LABO		yoan.cazard@cd66.fr	06.73.87.52.43	
JUSTE Alain	UAE		alain.juste@cd66.fr	06.73.87.53.46	
CHAMPAGNAC Edmond	SGS		e.champagnac@sgsud.fr		
DEDEBANT Estelle	Mairie de Opoul		estellededebant@gmail.com		
LEPOLARD Stéphane	Services Techniques				
NOËL Jean-Alexis	RIVAGE		jean-alexis.noel@mairie-leucate.fr		

**Diffusé le 9 novembre 2023**

- Démarrage du chantier :  
Marché notifié à l'entreprise le 27/06/23 sous le N° 2300815  
OS N°1 de démarrage : le 25/07/23  
OS N°2 arrêt : le 04/08/23 au soir  
OS N°3 reprise : le 18/09/23  
  
Délai contractuel : 3 mois
- Installation de chantier :  
Les installations seront enlevées le jeudi 09/11/23.
- Exploitation sous chantier :  
Déviation mise en place le 25 septembre – Constat fait par l'agence routière de Perpignan.  
**Fin de la déviation le 10 novembre 2023.**
- Exploitants de réseaux :  
DT : n° **2023011301524TKP**  
DICT : Réponses transmises à la maîtrise d'œuvre le 14/09/23 par mail

- Avancement des travaux :

**Travaux effectués durant la semaine écoulée :**

**PULL F. :**

- Mise en œuvre 0/20 + réglage plateforme pour mise en conformité altimétrie projet.
- Dépose filet mise en défens.
- Début reprise des fossés .
- Apport de terre végétal en cours pour :
  - ▶ réglage des accotements,
  - ▶ modelage des entrées et sorties des traversées amphibiens sous chaussée,
  - ▶ épaulement des parois de guidage amphibiens sous accotement.
- Mise en œuvre couche imprégnation avec sablage + BBSG 0/10 .
- Scarification du chemin agricole situé coté amont de la mare d'Opoul.

**Travaux à réaliser dans la semaine :**

**PULL F. :**

- Apport de terre végétal pour :
  - ▶ fin des réglages des accotements,
  - ▶ fin des épaulements des parois de guidage amphibiens sous accotement.
- Finitions des fossés
- Nettoyage chantier + finitions

- **Adaptation du projet et précisions :**

L'épaulement des parois de guidage et la remise en état du terrain naturel sont réalisés en matériaux du site.

- **Critères environnementaux : (EGIS AMOE)**

La mise en place du filet de mise en défens est en place et conforme aux contraintes (suivi constat et photos).

Son adaptation sera effective à chaque évolution du projet, un constat sera réalisé chaque semaine et envoyé à EGIS.

Visite de l'AMOE le 03/11/23 (Hippolyte POUCHELLE société EGIS) en présence du chef de chantier de l'entreprise (C.BERNADO) et du représentant de la MO (P.LABBE) .

Confirmation des prescriptions (méthodes, caractéristiques et objectifs à atteindre) pour la mise en place des 4 chambres de comptage et de l'ensemble des finitions (hydraulique, passage faune, modelage...)

- **Coordonnateur SPS :**

Société CALLIESPACE CRÉATION – Passage de l'inspection du travail jeudi 28 septembre (RAS)

**Visite du coordonnateur sécurité le 06/11/2023 RAS**

- **Sous-traitants :**

EUROVIA LR (enrobés)

MOLINER (signalisation)

- **Laboratoire :**

Intervention du laboratoire CD66 essais de plaque le 03/11/2023 = conforme

- **Divers :**

Le stockage du matériel se fait sur la chaussée pour partie et le reste à la carrière Vaills.

**l'Implantation sur site de la signalisation verticale a été réalisée le 31/10/23 en présence de l'entreprise Signalisation Grand Sud. Les travaux de pose des panneaux peuvent démarrer car l'accord du propriétaire de la parcelle OB1857 a été signé pour implantation panneau d'information Mare d'Opoul.**

**- Vendredi 10/11/23 :**

\* Intervention de l'UAE pour marquage au sol

\* Récupération de la barrière par l'agence routière de Perpignan

\* Visite 10h de USR/ARP pour visite avant la mise en service

\* Constat de fin des travaux avec l'entreprise et le CD 66 avant réception définitive prévue début décembre

\* SGS : Mise en place des balises J13 et du directionnel sur gueuze avec coulage des massifs et des 2 panneaux information pour mise en place définitive la semaine d'après.

\* Fin de la déviation (enlèvement des panneaux) à compter de 14h et ouverture de la RD 9

- **Implantations :**  
GEOPOLE(commande hors marché).  
Mise en place des filets pour mise en défens validée (EGIS).
- **Jours intempéries :**  
17/10/23 + 02/11/23

**M. Patrick LABBE**  
Responsable du Bureau d'Études  
et Travaux N° 3




**Diffusion :**

- Participants
- Direction
- DAT et SRD
- DINV
- Direction des Transports
- CD 66 Mission espaces naturels (BLANC Julie : [julie.blanc@cd66.fr](mailto:julie.blanc@cd66.fr) / AMIEL-MILHET Vanessa : [vanessa.amiel@cd66.fr](mailto:vanessa.amiel@cd66.fr))
- Mairie d'OPOUL-PERILLOS ([mairie-opoul@wanadoo.fr](mailto:mairie-opoul@wanadoo.fr))
- DDTM 66 (CHEVALIER Bruno : [bruno.chevalier@pyrenees-orientales.gouv.fr](mailto:bruno.chevalier@pyrenees-orientales.gouv.fr))