



# TABLEAU DE BORD SAGE 2025





N°	Disposition	Description disposition	Actions identifiées	Détail Action	Id SAGE	2024				2025				Indicateurs intégrateurs	Remarques diverses
						Avancement	Réalisation	Itk	Montant réalisé	Avancement	Réalisation	Itk	Montant réalisé		
1EAU-1	Engager la détermination des flux maximums de nutriments admissibles à la lagune	* Réaliser le bilan des rejets ponctuels et diffus * Déterminer des flux rejets max si possible en concertation au sein de la CLE	* Calcul des apports ponctuels * Identification des sources de rejets diffus * Cartographie de l'occupation des sols et zones "d'apport" par rapport à la lagune ( <i>Inclus dans 45-47</i> ) * Veille sur les methodes empiriques ou scientifiques appliquées à d'autres BV et application locale	* Compléter les données connues ou poursuivre les suivis (PetN total, herbiers) * Mettre en place de nouveaux suivis plus ou moins ponctuels (piscicultures, matières dangereuses-émergentes...)	1	action en cours de réalisation	* Màj données STEP * <b>Inclus</b> : Suivi N et P résurgences + Canal PR	* Cartes * BDD Flux		action en cours de réalisation	* Màj données des données	* Cartes * BDD Flux		* Bon état écologique et chimique DCE * Bon état de conservation de l'habitat lagunaire * Bon résultats macrophytes STEP	Détermination des flux existants (T/an) Détermination des flux admissibles (T/an) Bilans apports-flux
1EAU-2	Adopter un plan de réduction des apports à la lagune	* <b>Disposition transversale</b> Toutes actions visant à une maitrise ou reduction des apports diffus et/ou ponctuels		Inclus dans les dispositions suivantes 1EAU-3 à 19	2	action en cours de réalisation				action en cours de réalisation				Normes de rejets déterminées	
1EAU-3	Intégrer les paramètres bactériologiques dans les autorisations/ déclarations de rejet de stations d'épuration et surveiller le respect de ces paramètres	Intégration des normes dans les arrêtés de rejets et dans les avis de conformités	* Intégration des normes dans les arrêtés de rejets * Intégration des normes dans les avis de conformités * Traitements tertiaires * Auto-contrôle	* [Ec hiver] = 104 / 100ml d'eau - [Ec été] = 103 / 100ml d'eau * Nécessité d'une surveillance	3	action annuelle terminée	Réaliser annuellement et dans chaque arrêté par la DREAL	* Arrêté STEP * Avis conformité annuels	4 400	action annuelle terminée	Réaliser annuellement et dans chaque arrêté par la DREAL	* Arrêté STEP * Avis conformité annuels	4 400	* 0 interdiction de commercialisation à cause bactério	
1EAU-4	Informers les DDTM, les structures professionnelles de conchyliculture et de pêche et RIVAGE des résultats des analyses bactériologiques du réseau REMI	Réception, analyses et restitutions des données	* Réception et analyses des données * Restitution annuelle * Arrêté de salubrité des coquillages 11 et 66		4	action annuelle terminée	* Bilan REMI Ifremer * Analyse et restitution des suivis REMI	* Bulletins Surveillance et Alerte * 0 Arrêté Interdiction de commercialisation * Bilan REMI Ifremer * Arrêts de salubrité des coquillages * Restitution des Suivis		action annuelle terminée	* Bilan REMI Ifremer * Analyse et restitution des suivis REMI	* Bulletins Surveillance et Alerte * 0 Arrêté Interdiction de commercialisation * Bilan REMI Ifremer * Arrêts de salubrité des coquillages * Restitution des Suivis			
1EAU-5	Maîtriser les apports de polluants organiques et trophiques (DBO5, DCO, MES, N et P) à l'étang de Salses Leucate			Etudes et maîtrise d'œuvre	5	action en cours de réalisation	* Demande de CUDPM fin 2024 (après AOT)	* Dossiers réglementaires		action en cours de réalisation	* Demande de CUDPM déposé en 2024 en cours d'instruction auprès des services de l'état	* Dossiers réglementaires			Contraintes importantes dont dérogation loi littoral notamment par rapport capacité envisagée (aujourd'hui nominale : 45k EH, traitée en réalité : 60k EH) > passage à 80k EH difficile à argumenter car liée au projet de développement du port lui-même incertain 'cause ressource en eau + retour de la conformité des rejets
				Travaux sur réseaux + canalisation de transfert	6	action en cours de réalisation	* Travaux terminés : rue Annibal et av des Corbières * Travaux rue Jaurès > 2025 Travaux en centre ville (EP, EU, AEP)	* Travaux réalisés	160 664	action en cours de réalisation	* Travaux en centre ville (EP, EU, AEP)	* Travaux réalisés			mail PMM 2023 pour les coûts 2022 Coûts 2023 pas communiqués
				Travaux sur STEP	7	action en cours de réalisation	* Création nouveau clarificateur (destruction ancien qui s'affaisse) : démarrage études de conception ; coût 2.2 M€ > projet sur décanteur primaire en voie d'abandon	* Travaux réalisés * Résultats autosurveillance		action en cours de réalisation	* Reconstruction du clarificateur (à la place de l'ancien) du même dimensionnement : dossier de demande de dérogation déposée > consultation sur le projet d'arrêté (deb 2026)	* Travaux réalisés * Résultats autosurveillance			* Bon état écologique et chimique DCE * Bon état de conservation de l'habitat lagunaire * Bon résultats macrophytes STEP
		* Mettre en œuvre les SDA et réaliser les travaux sur les STEP et les réseaux. Inciter la mise en place de traitements tertiaires pertinents et un rythme d'auto-contrôle suffisant * Travailler sur l'ANC en collaboration avec les SPANC compétents, notamment sur la délimitation de la zone à enjeu environnemental		Travaux réseaux	8	action en cours de réalisation	* Tranche 1 agouille Ventosa + Chemisage av Joffre en cours > 2025 : tranche 2 + rue St Michel > 2027-28 : rue Canigou	* Travaux réalisés	240 000	action en cours de réalisation	* Travaux de la tranche 2 + rue St Michel > 2027-28 : rue Canigou	* Travaux réalisés			* à vérifier : Indicateurs issus des SDA Taux d'abattement des différents polluants (théorique et réel) Inventaires et taux de conformité des ANC
				PR et Canalisation de transfert	9	action terminée	2019			action terminée	2019				
				Travaux sur STEP	10	action terminée	2020 * Curage des lagunes et modification grille de sortie bassins			action terminée	2020				
			* Réaliser les travaux du SDA Fitou	Travaux	11	démarches préalables lancées	* Stand-by travaux car transfert compétence eau-assainissement à CCCSM repoussé à 2026			démarches préalables lancées	* Stand-by travaux car pb sur transfert compétence eau-assainissement à CCCSM * Reprise de dossiers urgents par la commune				



N°	Disposition	Description disposition	Actions identifiées	Détail Action	Id SAGE	2024				2025				Indicateurs intégrateurs	Remarques diverses
						Avancement	Réalisation	Itk	Montant réalisé	Avancement	Réalisation	Itk	Montant réalisé		
1EAU-5	Maîtriser les apports de polluants organiques et trophiques (DBO5, DCO, MES, N et P) à l'étang de Salses Leucate	* Mettre en œuvre les SDA et réaliser les travaux sur les STEP et les réseaux. Inciter la mise en place de traitements tertiaires pertinents et un rythme d'auto-contrôle suffisant * Travailler sur l'ANC en collaboration avec les SPANC compétents, notamment sur la délimitation de la zone à enjeu environnemental	* Mettre en œuvre le SDA (et EP) d'Opoul-Périllos	Travaux	12	action en cours de réalisation	* Travaux cana transfert terminés * Notification marché STEP à la SAUR > mars 2025 : début travaux (965k€) * Déversoir Orage en attente foncier par la commune	* Docs disponibles auprès commune ou PMM	280 000	action en cours de réalisation	* Début travaux STEP par la SAUR (965k€) * Déversoir Orage en attente foncier par la commune	* Docs disponibles auprès commune ou PMM	280 000	* Bon état écologique et chimique DCE * Bon état de conservation de l'habitat lagunaire * Bon résultats macrophytes STEP * à vérifier : Indicateurs issus des SDA Taux d'abatement des différents polluants (théorique et réel) Inventaires et taux de conformité des ANC	
			* Mettre en œuvre le SDA et EP de Saint-Laurent-de-la-Salanque	Travaux	13	démarches préalables lancées	* Etudes SDEPA en cours	* Docs disponibles auprès commune ou PMM		démarches préalables lancées	* Finalisation du SDEUGEP > Actions à traduire dans programmation PMM et partenariat AE	* Docs disponibles auprès commune ou PMM			
			* Améliorer le traitement des eaux usées (autres communes)	Études Travaux	173	action en cours de réalisation	* La Palme AVP sans Caves * Salses STEP fonctionnelle, mais pb de conformité bacterio (à noter : mortalité poisson dans agouille exutoire, mais sans relation ?)	* Docs disponibles auprès communes ?		action en cours de réalisation	* Salses travaux sur le pluvial à Garrieux	* Docs disponibles auprès communes ?			
			* Améliorer le traitement des eaux usées des Sidrières (Leucate)	Zonage	14	démarches préalables lancées	Révision du PLU (diag et PDA), mais rien de nouveau sur ANC > fin 2024 : PLU en concertation préalable	* Docs disponibles auprès commune		démarches préalables lancées	Fin de la concertation préalable sur le PLU > consultation des PPA et enquête publique ANC toujours interdite en Zn	* Docs disponibles auprès commune			
				Diagnostic ANC	15	action terminée	2020			action terminée	2020				
			* Travail sur les ANC * Cohérence avec les SPANC	Concertation	16	action en cours de réalisation	* Diagnostics réalisés par les SPANC * Echanges avec les cabaniers et SPANC * 1 aménagement ANC SLS	* Avis * Guide SPANC		action en cours de réalisation	* Diagnostics réalisés par les SPANC * Echanges avec les cabaniers et SPANC	* Avis * Guide SPANC			
1EAU-6	Adapter le rejet des piscicultures de Font Dame et Font Estramar au milieu récepteur	Assurer la concertation relative au projet de révision de l'arrêté de rejet des piscicultures	* Cerner les impacts * Définir des normes de rejet adaptées * Modification si nécessaire rejets et arrêté	Diagnostoc, concertation et travaux	17	action en cours de réalisation	* Suivi NP amont aval 2024 * Projet de revente vers Esturgeon Inklus dans PdG Sagnes * Concertation pisci-rivage-BE pour nouvel arrêté * Réception données de limni relevés gérant et RIVAGE > 2025 : démarche sur recirculation effluents reprise + filets de couverture	* PA du PdG		action en cours de réalisation	* Changement de la production et restructuration de l'entreprise abandonné dans l'attente du changement de structure Inklus dans PdG Sagnes * Concertation pisci-rivage-BE pour nouvel arrêté * Réception données de limni relevés gérant et RIVAGE	* PA du PdG		* Bon état écologique et chimique DCE * Bon état de conservation de l'habitat lagunaire * Herbiers Anse de la Roquette fluctuants	Qualité de l'eau en aval piscicultures (étude hydro Sagnes d'Opoul) dépassent de façon exceptionnelle et de très peu les normes imposées par arrêté de rejet
1EAU-7	Réactualiser régulièrement les Schémas directeurs d'assainissement, en fonction des données récoltées sur l'ensemble du périmètre	Réactualiser régulièrement les Schémas directeurs d'assainissement tous les 10 ans ou en cas de nouveauté	* Mettre à jour le schéma directeur d'assainissement de Fitou	Etude	18	action terminée	2019			action terminée	2019			* bon état écologique et chimique DCE * bon état de conservation de l'habitat lagunaire * bon résultats macrophytes STEP * Nb de communes ayant un SDA : 5 récents * Âge des SDA	
			* Réaliser le schéma directeur d'assainissement et de gestion des eaux pluviales d'Opoul-Périllos	Etude (dont étude hydro inclus dans 104)	19	action terminée	* Inklus : Suivis Mare : substances dangereuses, nutriments, bacterio (mais pas de pluies)			action terminée	* Inklus : Suivis Mare : substances dangereuses, nutriments, bacterio (pluies décembre suffisantes ?)				
			* Réaliser le schéma directeur d'assainissement et de gestion des eaux pluviales de Saint-Laurent-de-la-Salanque	Etude	20	action en cours de réalisation	* Cotech en mai * Scénarii, PA et Zonages : finalisation Ec ! Manque toujours mesures en nappes hautes (abs de pluies)	* Docs PMM * Rapport		action en cours de réalisation	* Copil final en mars 2025 + cotech pluvial : Priorisation des actions correctives EU > prio EP à venir	* Docs PMM * Synthèse et diapo			
1EAU-8	Limiter les apports des infrastructures de transport	* S'assurer que de nouveaux projets, n'amènent pas de nouvel apport * Favoriser des techniques alternatives de désherbage * Inciter à intégrer la démarche Port propre * Faire de la sensibilisation des gestionnaires	* Etude et mise en œuvre de plans de réduction de produits Phytosanitaires pour l'entretien des voiries	Etudes, mise en œuvre et communication	21	action annuelle terminée	* Routes : CD 11 et 66 Terre Saine (2019) * SNCF : 0phyto masses d'eau (2020)			action annuelle terminée	* Routes : CD 11 et 66 Terre Saine (2019) * SNCF : 0phyto masses d'eau (2020)			* ROCH-RNBIO * bon état écologique et chimique DCE * bon état de conservation de l'habitat lagunaire * évolution Herbiers lagune stable	Réalisation d'ouvrage de réduction de polluants ?
			* Ports propres	Etudes, mises en œuvre et communication	22	action annuelle terminée	* Port-Leucate : Certification PP + Engagement pour la biodiv + Opérations BioHut (inclus 67) * Port-Barcarès : Engagement PP > 2025 : reprise des biohuts LB	* Certification Ports Porpres		action annuelle terminée	* Port-Leucate : Certification PP actifs en Biodiversité + retraitement eaux carénages inovant + Engagement pour la biodiv + Opérations BioHut (inclus 67) * Port-Barcarès : Engagement PP et biohuts	* Certification Ports Porpres			





N°	Disposition	Description disposition	Actions identifiées	Détail Action	Id SAGE	2024				2025				Indicateurs intégrateurs	Remarques diverses
						Avancement	Réalisation	Itk	Montant réalisé	Avancement	Réalisation	Itk	Montant réalisé		
1EAU-9	Mettre en place des Plans d'Amélioration des Pratiques Phytosanitaires et Horticoles	Animer une démarche Vert demain sur le BV de l'étang de Salses-Leucate	Elaborer et mettre en œuvre le PAPPH de la commune de Caves	Etude, mise en œuvre et communication	23	action annuelle terminée	* Mise en œuvre PAPPH et Terre Saine * Com par la commune			action annuelle terminée	* Mise en œuvre PAPPH et Terre Saine * Com par la commune			* Bon état écologique et chimique DCE * Bon état de conservation de l'habitat lagunaire * Évolution Herbiers lagune stable  * Nb communes ayant plan Ophyto : 7 * Nb communes pratiquant Ophyto : 8	
			Elaborer et mettre en œuvre le PAPPH de la commune de Fitou	Etude, mise en œuvre et communication	24	action annuelle terminée	* Mise en œuvre PAPPH et Terre Saine * Com par la commune , ENS, et asso Phacélie	* Articles Bulletin Fitou et Facebook		action annuelle terminée	* Mise en œuvre PAPPH et Terre Saine * Com par la commune, ENS, et asso Phacélie	* Articles Bulletin Fitou et Facebook			
			Mettre en œuvre des pratiques ZéroPhyto sur la commune d'Opoul Perillos	Etude, mise en œuvre et communication	25	action annuelle terminée	* Mise en œuvre Label 3G * Campagne Bio-déchet PMM * Com par la commune	* Actualités sur le site		action annuelle terminée	* Mise en œuvre Label 3G * Reprise Opération trottoirs en fleurs. Démarche sur tombeau abandonnée du cimetière * Com par la commune	* Actualités sur le site			
			Mettre en œuvre le PAPPH de la commune de Saint Hippolyte	Mise en œuvre et équipement	26	action annuelle terminée	* Mise en œuvre par la commune et Bonmarchand * Label Terre Saine	* Enregistrement		action annuelle terminée	* Mise en œuvre par la commune et Bonmarchand * Label Terre Saine	* Enregistrement			
				Communication	27	action annuelle terminée	Com par la commune	* Article Petit Hippolytain		action annuelle terminée	Com par la commune	* Article Petit Hippolytain			
	Mettre en place des Plans d'Amélioration des Pratiques Phytosanitaires et Horticoles	Animer une démarche Vert demain sur le BV de l'étang de Salses-Leucate	Mettre en œuvre le PAPPH de la commune de Saint Laurent de la Salanque	Mise en œuvre et équipement	28	action annuelle terminée	* Mise en œuvre par la commune + opération "Nature en ville" * Label 2Gr	* Enregistrement		action annuelle terminée	* Mise en œuvre par la commune + opération "Nature en ville" * Label 2Gr	* Enregistrement			
				Communication	29	action annuelle terminée	Com par la commune + EEDD RIVAGE	* Articles le Kiosque Laurentin		action annuelle terminée	Com par la commune + EEDD RIVAGE	* Articles le Kiosque Laurentin			
			Élaborer et mettre en œuvre le PAPPH de la commune de Salses-le-Château	Mise en œuvre et équipement	30	action annuelle terminée	* Mise en œuvre par la commune * Labelisation 3Gr	* Enregistrement		action annuelle terminée	* Mise en œuvre par la commune * Labelisation 3Gr	* Enregistrement			
				Communication	31	action annuelle terminée	Com par la commune et verger pédagogique + EEDD RIVAGE	* Articles dans Crida		action annuelle terminée	Com par la commune et verger pédagogique + EEDD RIVAGE	* Articles dans Crida			
			Mettre en œuvre des pratiques ZéroPhyto sur la commune de Treilles	Etude, mise en œuvre et communication	32	action annuelle terminée	* Mise en œuvre et com par commune * Opération compostage avec GN	* Articles dans les Actualités		action annuelle terminée	* Mise en œuvre et com par commune * Labelisation 3Gr * Opération compostage avec GN	* Articles dans les Actualités			
			Mettre en œuvre des pratiques ZéroPhyto sur la commune de Leucate	Etude, mise en œuvre et communication	174					action annuelle terminée	* Leucate : entretien manuel CAP, arrêt irrigation, plantes méditerranéennes + sensibilisation. Opération compostage avec GN * Le Barcarès : tri sélectif des plages, opération composteur, com dans bulletin + PMM	* Articles dans bulletins municipaux			
	Maîtriser les eaux de ruissellement urbain	* Elaborer et mettre en œuvre des Schémas directeurs de gestion des eaux pluviales * Mettre en œuvre des techniques alternatives de gestion des eaux pluviales	* Réaliser et mettre en œuvre le SD (A et) EP d'Opoul-Périllos	Etude (incluse 19 et 104) Travaux	33	action en cours de réalisation	Inclus dans SDA (12 et 19)			action en cours de réalisation	Inclus dans SDA (12 et 19)			* Bon état écologique et chimique DCE * Bon état de conservation de l'habitat lagunaire * Évolution Herbiers lagune stable  * Nb de SDEP : 5 récents * Âge des Schémas directeurs pluvial	
			* Réaliser et mettre en œuvre le SD (A et) EP de Saint-Laurent-de-la Salanque	Etude (incluse 20) Travaux (inclus 12)	34	action en cours de réalisation	Inclus dans SDA (20)			action en cours de réalisation	Inclus dans SDA (20)				
			Élaborer le schéma directeur de gestion des eaux pluviales à Saint-Hippolyte puis mettre en œuvre son programme d'action	Etude	35	action terminée	2018			action terminée	2018				
				Travaux	36	action en cours de réalisation	> Av Tisseyre (interception ruissellements, création réseau EP 400 avec avaloirs), rue St Jacques (voir si pluvial à créer) : étude non commencée (2026-27) > 2025 : Urgent rue Guérin	* Docs PMM		action en cours de réalisation	* Travaux rue Guérin > 2026-27 étude : Av Tisseyre (ruissellements, réseau avec avaloirs), rue St Jacques (pluvial)	* Docs PMM			





N°	Disposition	Description disposition	Actions identifiées	Détail Action	Id SAGE	2024				2025				Indicateurs intégrateurs	Remarques diverses
						Avancement	Réalisation	Itk	Montant réalisé	Avancement	Réalisation	Itk	Montant réalisé		
1EAU-10	Maîtriser les eaux de ruissellement urbain	* Elaborer et mettre en œuvre des Schémas directeurs de gestion des eaux pluviales * Mettre en œuvre des techniques alternatives de gestion des eaux pluviales	Mettre en œuvre le programme d'action du schéma directeur de gestion des eaux pluviales à Le Barcarès	Travaux	37	action terminée	* Poursuite pluvial secteur Lydia (collab PMM/RIVAGE pour éviter impact, avisCLE) > 2025 : travaux (coûts estimés 50k) * Travaux secteur Salanque > 2025 : centre ville	* Travaux réalisés	448 245	action terminée	* Travaux pluvial secteur Lydia (PMM) * Travaux centre ville	* Travaux réalisés	50 000	* Bon état écologique et chimique DCE * Bon état de conservation de l'habitat lagunaire * Évolution Herbiers lagune stable * Nb de SDEP : 5 récents * Âge des Schémas directeurs pluvial	
			Elaborer DIG pour l'entretien des agouilles de Saint-Hippolyte, réaliser les diagnostics annuels, mettre en œuvre les préconisations	Etude, diagnostic et suivi des travaux   Travaux	38	action annuelle terminée	* PRP validé avec intégration des agouilles de SH * PdG ZH avec étude hydro validée * Visite terrain avant interventions 2024	* PPR * PdG		action annuelle terminée	* PRP validé avec intégration des agouilles de SH * PdG ZH avec étude hydro validée	* PPR * PdG			
			Gestion du pluvial à la source et désimpérméabilisation	Études et Travaux	39	action annuelle terminée	* Inclus : Restauration réseau hydro primaire du Communal par le SMBVA	* Travaux		action annuelle terminée	* Inclus : Restauration réseau hydro primaire du Communal par le SMBVA	* Travaux			
1EAU-11	Sensibiliser les utilisateurs non-agricoles aux pratiques d'application des produits phytosanitaires plus respectueuses de l'environnement	* Disposition transversale : "La bonne dose, au bon moment" pour TOUS les utilisateurs, notamment les communes	Disposition redondante de communication	Inclus dans EAU- 8 et 9	40	action annuelle terminée				action annuelle terminée					
1EAU-12	S'assurer du devenir des boues de station d'épuration, valoriser les effluents des élevages et activités touristiques animalières et contrôler leurs valorisations	Bilans et plans d'épandage pour boues STEP et pour agriculteurs	Diagnostiquer les pratiques de gestion du fumier et des effluents par les ranchs, les centres équestres et les manades	Diag et sensibilisation	41	action terminée	2021			action terminée	2021			* Bon état écologique et chimique DCE * Bon état de conservation de l'habitat lagunaire * Évolution Herbiers lagune stable à compléter : Bilan Devenir des boues et tonnage/ commune Nb plans épandage, sf et tonnage	
			Plans d'épandage pour les boues des STEP	Etude et mise en œuvre	42	action annuelle terminée	* Les STEP du BV ont toutes des filières de valorisations des boues  * Plan d'épandage et Bilans des STEP * Avis et Bilan MESE 11-66			action annuelle terminée	* Les STEP du BV ont toutes des filières de valorisations des boues * Motion de SH pour interdire épandage digestat de méthanisation en ZH et Zn	* Plan d'épandage et Bilans des STEP * Avis et Bilan MESE 11-66			
			Plans d'épandage pour les agriculteurs	Etude et mise en œuvre	43	action en cours de réalisation	* Peu d'éleveurs sur le BV : ranchs et 1 manade engagée en MAE * Viticulteurs : coopératives ok (mais souvent bassins d'évaporation plutôt que PP, particuliers pas tous conformes)			action en cours de réalisation	* Peu d'éleveurs sur le BV : ranchs et 1 manade engagée en MAE * Viticulteurs : coopératives ok (mais souvent bassins d'évaporation plutôt que PP, particuliers pas tous conformes)				
1EAU-13	Limitier les apports issus des serres hors-sol	Inventaire et diagnostic des serres sur le BV	* Bilan étude menée par CA 66 * Récupérer les eaux de drainage pour recyclage et traitement	Etude et mise en œuvre	44	action en cours de réalisation	* Demander à CA66 personne référente pour compléter > à venir Suivi CPR par le CD66			action en cours de réalisation	* Demander à CA66 personne référente pour compléter > à venir Suivi CPR par le CD66			* ROCH-RNBIO * bon état écologique et chimique DCE * bon état de conservation de l'habitat lagunaire * évolution Herbiers lagune stable	Nombre plans épandage, surfaces et tonnage Résultats étude Nb serres réaménagées
1EAU-14	Inciter à des changements pour des techniques agricoles plus respectueuses de l'environnement	Inciter aux BPA, à la conversion en bio ou à la contractualisation aux MAE du périmètre ou nationales, en collaboration avec les CA et Natura 2000		Définition zone test	45	action terminée				action terminée				* ROCH-RNBIO * bon état écologique et chimique DCE * bon état de conservation de l'habitat lagunaire * évolution Herbiers lagune stable	
				Cartographie IAE	46	action terminée				action terminée					
			* Mieux connaître le territoire pour définir les actions limitant les apports de polluants diffus	Analyse, Définition enjeux, pistes action	47	action en cours de réalisation	* Mise en œuvre du PA de la SASL notamment par les PAEC 2023-25 (inclus 48) + guide arrivant * Projets SMNR sur Occ Sol + avec Civam Bio sur couverture des sols : En cours * Aquisition [N et P totaux] dans résurgences + Ventouse et Riquet (+DCO/DBO ou bactério)	* Rapport et Carto SA * Carto OccSol et Risques * Résultats Suivis N et P		action en cours de réalisation	* Mise en œuvre du PA de la SASL notamment par les PAEC 2023-25 (inclus 48) + guide arrivant * Projet SMNR sur Occ Sol + avec Civam Bio sur couverture des sols finalisé > cotech FMA : expertise methodo et résultats	* Rapport et Carto SA * Carto OccSol et Risques			

N°	Disposition	Description disposition	Actions identifiées	Détail Action	Id SAGE	Lien / Inklus	MO	Montant prévu	Temps RIVAGE	Montant total réalisé (hors temps Agent)	2016	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
											Avancement	Avancement	Avancement	Avancement	Avancement	Avancement	Avancement	
1EAU-14	Inciter à des changements pour des techniques agricoles plus respectueuses de l'environnement	Inciter aux BPA, à la conversion en bio ou à la contractualisation aux MAE du périmètre ou nationales, en collaboration avec les CA et Natura 2000	Coordonner et animer des Projets Agro-environnementaux et Climatiques (PAEC) en mettant en place des MAEC	Animer des PAEC	48	56 129	RIVAGE	1 177 040	Oui	658 500	action en cours de réalisation	action terminée	action terminée	action annuelle terminée	action annuelle terminée	action annuelle terminée	action annuelle terminée	
			Améliorer les infrastructures conchylicoles dans l'étang et à terre dans une optique de réduction des déchets	Lotissement étang	49		Conchyliculteurs Leucate	140 000		140 000	non démarré	action en cours de réalisation	action en cours de réalisation	action en cours de réalisation	action en cours de réalisation	action en cours de réalisation	action en cours de réalisation	action en cours de réalisation
				Lotissement à terre	50		Conchyliculteurs Leucate	150 000		66 620	non démarré	action en cours de réalisation	action en cours de réalisation	action terminée	action terminée	action terminée	action terminée	
				Collecte/ Valorisation	51		Conchyliculteurs Leucate	180 000		97 757	action en cours de réalisation	action annuelle terminée	action annuelle terminée	action annuelle terminée	action annuelle terminée	action annuelle terminée	action annuelle terminée	
			Animer le GALPA EMA sur le territoire du Grand Narbonne	Élaboration et Animation	52	149	Grand Narbonne	200 000		225 733	démarches préalables lancées	action en cours de réalisation	action terminée	démarches préalables lancées	action en cours de réalisation	action en cours de réalisation	action en cours de réalisation	
			Favoriser le développement durable de la conchyliculture sur l'étang de Salses-Leucate	Etude, diagnostic	53		Leucate CRPM RIVAGE	102 000	Oui	67 710	démarches préalables lancées	action annuelle terminée	action annuelle terminée	action annuelle terminée	action annuelle terminée	action annuelle terminée	action annuelle terminée	action annuelle terminée
Renouvellement concession	54	Etat Leucate		25 000	0		non démarré	action en cours de réalisation	action en cours de réalisation	action en cours de réalisation	action en cours de réalisation	action en cours de réalisation	action en cours de réalisation	action en cours de réalisation				
Accompagnement professionnels	55	Leucate, Cépralmar		28 163	28 163		action en cours de réalisation	action annuelle terminée	action annuelle terminée	action annuelle terminée	action annuelle terminée	action annuelle terminée	action annuelle terminée					
1EAU-15	Promouvoir le respect des Bonnes Pratiques Agricoles lors de l'application de produits phytosanitaires	Réduire l'apport de polluant lors de la manipulation de produits phytosanitaires	Disposition redondante	Inclus dans techniques plus respectueuses environnement EAU-14	56	45 à 48	RIVAGE	Inclus	Inclus	Inclus	action en cours de réalisation	action terminée	action terminée	action terminée	action terminée	action terminée	action terminée	
1EAU-16	Améliorer la pratique des aires de remplissages et/ou lavage	* Aménager de nouvelles aires de remplissage sécurisées (ARS) et/ou de lavage des pulvérisateurs * Mettre en conformité les ARS existantes * Sensibilisation agriculteurs	* Aménager une nouvelle ARS à Opoul-Perillos * Mettre en conformité l'ARS existante	Etude et mise en œuvre	57		Opoul	262 500		9 880	démarches préalables lancées	action en cours de réalisation	action en cours de réalisation	action en cours de réalisation	action abandonnée	action abandonnée	action abandonnée	
			* Aménager une nouvelle ARS à Saint-Hippolyte * Mettre en conformité l'ARS existante	Etude et mise en œuvre	58		Saint-Hippolyte	152 000		non démarré	action abandonnée	action abandonnée	action abandonnée	action abandonnée	action abandonnée	action abandonnée		
			* Aménager une nouvelle ARS à Treilles	Etude et mise en œuvre	59		Treilles	1 500		1 500	non démarré	action terminée	action terminée	action terminée	action terminée	action terminée	action terminée	
			* Aménager une nouvelle ARS à Salses-le-Château	Etude et mise en œuvre	60		Salses-le-Château	20 000		démarches préalables lancées	non démarré	non démarré	non démarré	action abandonnée	action abandonnée	action abandonnée		
			* Sensibilisation agriculteurs	Formation Sensibilisation	61		RIVAGE PMM	7 700		Oui	action annuelle terminée	action annuelle terminée	action annuelle terminée	action annuelle terminée	action annuelle terminée	action annuelle terminée	action annuelle terminée	



N°	Disposition	Description disposition	Actions identifiées	Détail Action	Id SAGE	2024				2025				Indicateurs intégrateurs	Remarques diverses			
						Avancement	Réalisation	Itk	Montant réalisé	Avancement	Réalisation	Itk	Montant réalisé					
1EAU-14		Inciter aux BPA, à la conversion en bio ou à la contractualisation aux MAE du périmètre ou nationales, en collaboration avec les CA et Natura 2000	Coordonner et animer des Projets Agro-environnementaux et Climatiques (PAEC) en mettant en place des MAEC	Animer des PAEC	48	action annuelle terminée	* Animation PAEC N2000 : 4 EA engagées - 40ha * Animation Outardes et Eau : 0 EA engagée		* Bilans PAEC N2000, OUTA et SEAU	75 126	action annuelle terminée	* Animation PAEC N2000 : 10 EA engagées - 103ha * Animation Outardes : 4 EA engagées - 9ha * Animation Eau : 1 EA engagée - 4ha		* Bilans PAEC N2000, OUTA et SEAU	204 885	* ROCH-RNBIO * bon état écologique et chimique DCE * bon état de conservation de l'habitat lagunaire * évolution Herbiers lagune stable		
				Lotissement étang	49	action en cours de réalisation	* Rénovation en continue par les exploitants			action en cours de réalisation	* Rénovation en continue par les exploitants							
	Inciter à des changements pour des techniques agricoles plus respectueuses de l'environnement		Améliorer les infrastructures conchyliques dans l'étang et à terre dans une optique de réduction des déchets	Lotissement à terre	50	action terminée	2022			action terminée	2022							
				Collecte/ Valorisation	51	action annuelle terminée	* Collecte sélective en cours mais toujours même difficultés dans gestion du tri			action annuelle terminée	* Collecte sélective en cours mais toujours même difficultés dans gestion du tri							
				Animer le GALPA EMA sur le territoire du Grand Narbonne	Élaboration et Animation	52	action en cours de réalisation	* Cotech et COSEL en fev et mars * Sélection des nouveaux projets, mais rien sur Salses-Leucate			action en cours de réalisation	* Cotech et COSEL en décembre * Sélection des projets : étude sur la dynamique du grau des conchyliculteurs, rénovation Maison étang		* Dossier de candidatures				
	Favoriser le développement durable de la conchyliculture sur l'étang de Salses-Leucate		Etude, diagnostic	53	action annuelle terminée	* Étude SIPEN performances coquillage par Cépralmar Ec * Projet sur le naissain d'holothuries : mise à l'élevage Lct stand-by * "Conch'connect" : appli sur condition milieu élevage par 1 sonde sur table par le CRCM (collab SMBT-Cépralmar, et Rivage ?) > à venir projet sur ressources trophiques		* Rapports et résultats des études	action annuelle terminée	* Étude SIPEN performances coquillage par Cépralmar Ec * Projet VALERIAN (par le CERAMA) : planification et acquisition de données technico-scientifiques et spatialisées sur le milieu et le cycle de vie des espèces utiles au développement durable de la filière * "Conch'connect" : appli sur condition milieu élevage par 1 sonde sur table par le CRCM (collab SMBT-Cépralmar, et Rivage ?) > à venir projet sur ressources trophiques		* Rapports et résultats des études						
						Renouvellement concession	54	action en cours de réalisation		* Transfert concession table Ifremer au Cepralmar en retard >2025 : peut-être à porter par RIVAGE * Reprise dossier Concessions conchyliculteurs Leucate : demande en cours de finalisation		* Plans et Docs à la mairie de Leucate		action en cours de réalisation	* Reprise table Ifremer par le Cépralmar en retard, mais pas abandonnée * Régularisation des concessions et de leurs aménagements finalisés		* Plans et Docs à la mairie de Leucate	
										Accompagnement professionnels	55	action annuelle terminée			* Bon accompagnement des pros par le CRCM * Animation contrat filière conch en Occitanie		* Elements de comm	action annuelle terminée
	1EAU-15		Promouvoir le respect des Bonnes Pratiques Agricoles lors de l'application de produits phytosanitaires	Réduire l'apport de polluant lors de la manipulation de produits phytosanitaires	Disposition redondante	Inclus dans techniques plus respectueuses environnement EAU-14	56	action terminée					action terminée					
	1EAU-16		Améliorer la pratique des aires de remplissages et/ou lavage	* Aménager de nouvelles aires de remplissage sécurisées (ARS) et/ou de lavage des pulvérisateurs * Mettre en conformité les ARS existantes * Sensibilisation agriculteurs	* Aménager une nouvelle ARS à Opoul-Perillos * Mettre en conformité l'ARS existante	Etude et mise en œuvre	57	action abandonnée	2023				action abandonnée	2023			* ROCH-RNBIO * bon état écologique et chimique DCE * bon état de conservation de l'habitat lagunaire * évolution Herbiers lagune stable  Nombre d'aires réaménagées : 5 ?	
* Aménager une nouvelle ARS à Saint-Hippolyte * Mettre en conformité l'ARS existante		Etude et mise en œuvre			58	action abandonnée	2020				action abandonnée	2020						
* Aménager une nouvelle ARS à Treilles		Etude et mise en œuvre			59	action terminée	2019				action terminée	2019						
* Aménager une nouvelle ARS à Salses-le-Château		Etude et mise en œuvre			60	action abandonnée	2023				action abandonnée	2023						
* Sensibilisation agriculteurs		Formation Sensibilisation			61	action annuelle terminée	* Inclus : sensibilisation des élus locaux sur la nécessité de prévoir des équipements adaptés, relances régulières de la part de RIVAGE				action annuelle terminée	* Inclus : sensibilisation des élus locaux sur la nécessité de prévoir des équipements adaptés, relances régulières de la part de RIVAGE						

N°	Disposition	Description disposition	Actions identifiées	Détail Action	Id SAGE	Lien / Inclus	MO	Montant prévu	Temps RIVAGE	Montant total réalisé (hors temps Agent)	2016	2020	2021	2022	2023	2024	2025
											Avancement	Avancement	Avancement	Avancement	Avancement	Avancement	Avancement
1EAU-17	Affiner la connaissance de tous les apports d'eau et de l'hydrodynamique de l'étang	Réaliser un recensement et des analyses des apports d'eau douce. Etudier l'hydrodynamique des graus	* Recensement des apports Résurgences, Nappes et Agouilles	Récolte de données et études Hydro (incluses dans PdG ZH) et analyse	62	<a href="#">68</a> <a href="#">94</a> <a href="#">104</a> <a href="#">109</a> <a href="#">117</a> <a href="#">121</a>	RIVAGE	2 400	Inclus	2 400	action en cours de réalisation	action en cours de réalisation	action en cours de réalisation	action en cours de réalisation	action en cours de réalisation	action en cours de réalisation	action en cours de réalisation
			* Hydrodynamique des graus et de la lagune	Modèle Hydrodynamique	63	<a href="#">141</a> <a href="#">142</a> <a href="#">164</a>	RIVAGE Ifremer PNM GL	13 440		29 527	non démarré	action en cours de réalisation	action en cours de réalisation	action en cours de réalisation	action en cours de réalisation	action en cours de réalisation	action en cours de réalisation
			* Recensement des Obstacles à l'écoulement	ROE	64		RIVAGE Pôle Relais-Lagune		Oui		démarches préalables lancées	action terminée	action terminée	action terminée	action terminée	action terminée	action terminée
1EAU-18	Établir un observatoire des pressions polluantes et de la qualité de la lagune	Réaliser des suivis de milieu et de caractérisation des herbiers. Assurer le bilan des différents réseaux de suivis du milieu. Proposer éventuellement un plan d'actions en fonction des nouvelles données (pollutions émergentes)	Suivre l'état de conservation des macrophytes dans l'étang de Salses-Leucate	Suivi simplifié des macrophytes à la sortie des STEP	65		RIVAGE DREAL		Oui		action annuelle terminée	action annuelle terminée	action annuelle terminée	action annuelle terminée	action annuelle terminée	action annuelle terminée	action annuelle terminée
				Suivi Herbiers sur les zones à enjeux	66		RIVAGE Seaneo	21 600	Oui	20 700	action annuelle terminée	action annuelle terminée	action annuelle terminée	action annuelle terminée	action annuelle terminée	action annuelle terminée	action annuelle terminée
			Mieux connaître le rôle de nourricerie de la lagune de Salses-Leucate	Etude et diagnostic	67	22	(Asso Septentrion PNR NM) Ecocean	157 790		0	démarches préalables lancées	action en cours de réalisation	action terminée	action annuelle terminée	action annuelle terminée	action annuelle terminée	action annuelle terminée
			Suivis et analyses des paramètres physiques de l'eau	Suivis et Analyse	68	62	RIVAGE	5 640	Oui	5 640		action annuelle terminée	action annuelle terminée	action annuelle terminée	action annuelle terminée	action annuelle terminée	action annuelle terminée
			Participation et analyse de réseaux de suivis du milieu	Récolte de données et analyse	69		RIVAGE	TH RIVAGE	Oui	TH RIVAGE	action annuelle terminée	action annuelle terminée	action annuelle terminée	action annuelle terminée	action annuelle terminée	action annuelle terminée	action annuelle terminée
1EAU-19	Valoriser les données de l'observatoire de la qualité de l'eau de la lagune	Elaborer et diffuser un bulletin Observatoire de l'étang. Animer une restitution annuelle des différents suivis	* Rédaction du bulletin de l'étang * Elaborer et animer une restitution annuelle des suivis Qualité Eau	Rédaction et animation	70		RIVAGE		Oui	1 850	action annuelle terminée	action annuelle terminée	action annuelle terminée	action annuelle terminée	action annuelle terminée	action annuelle terminée	action annuelle terminée
2RES-1	Préserver l'apport d'eau douce à l'étang	Ne pas obérer les débits naturels des résurgences alimentant l'étang	* Participer à l'élaboration ou l'animation de document de gestion * Avis CLE ou technique sur des projets impactants	Documents de planification	71		BRGM- CD66 AE				action terminée	action terminée	action terminée	action en cours de réalisation	action en cours de réalisation	action en cours de réalisation	action en cours de réalisation
				Avis de CLE	72	<a href="#">74</a>	RIVAGE				non démarré	action en cours de réalisation	action en cours de réalisation	action annuelle terminée	action annuelle terminée	action annuelle terminée	action annuelle terminée
2RES-2	Protéger la ressource en eau potable sur le périmètre	Préservation de la ressource en eau potable du karst des Corbières (Nota pour éviter redondance, déclinaison ici des actions AEP sur le Karst)	* Réaliser les travaux de sécurisation des forages AEP prescrits par les DUP	Travaux	73		Grand Narbonne	53 000		60 300	non démarré	action terminée	action terminée	action annuelle terminée	action annuelle terminée	action annuelle terminée	action annuelle terminée
			* Participer à l'élaboration ou l'animation de document de gestion * Avis CLE ou technique sur des projets impactants	Concertation et Avis de CLE	74	72	AE RMC RIVAGE		Oui		action en cours de réalisation	action en cours de réalisation	action en cours de réalisation	action annuelle terminée	action annuelle terminée	action annuelle terminée	action annuelle terminée



N°	Disposition	Description disposition	Actions identifiées	Détail Action	Id SAGE	2024				2025				Indicateurs intégrateurs	Remarques diverses
						Avancement	Réalisation	Itk	Montant réalisé	Avancement	Réalisation	Itk	Montant réalisé		
1EAU-17	Affiner la connaissance de tous les apports d'eau et de l'hydrodynamique de l'étang	Réaliser un recensement et des analyses des apports d'eau douce. Etudier l'hydrodynamique des graus	* Recensement des apports Résurgences, Nappes et Agouilles	Récolte de données et études Hydro (incluses dans PdG ZH) et analyse	62	action en cours de réalisation	Inclus : * Etudes hydro Sagnes, Mare Opoul, Ventenac, PL et Communal terminées * Suivis BRGM et RIVAGE * Suivis résurgences	* Rapports Etudes Hydro * Suivis BRGM et RIVAGE	Inclus	action en cours de réalisation	Inclus : * Etudes hydro Sagnes, Mare Opoul, Ventenac, PL et Communal terminées * Suivis résurgences	* Rapports Etudes Hydro * Suivis BRGM et RIVAGE	Inclus	* Bon État de conservation de l'habitat lagune sauf Berges  à faire : Modèle hydrodynamique validé et simulations de gestion	
			* Hydrodynamique des graus et de la lagune	Modèle Hydrodynamique	63	action en cours de réalisation	Projet suivi niveau d'eau Étang : 3 échelles et 2 piézo (E-O / N-S) * demande et accord subv * demande règlementaire Ec (AOT et Ports) > deb 2025 : installation appareils de mesures	* devis * demande AOT		action en cours de réalisation	Niveau d'eau Étang * 3 échelles et 2 piézo (E-O / N-S) * Début des Suivis mai 2025 * Demande de subvention AE et paiement > recalibrage de l'échelle de Leucate et redressement de l'échelle de Salses	* Installations * 1ères données	9 527		
			* Recensement des Obstacles à l'écoulement	ROE	64	action terminée	* ROE complété > à mettre à jour au fur et à mesure * UHC carto Ec par PRL	* ROE : Carto et référenciel * UHC : carto		action terminée	* ROE complété et mis à jour * UHC carto Ec par PRL	* ROE : Carto et référenciel * UHC : carto			
1EAU-18	Établir un observatoire des pressions polluantes et de la qualité de la lagune	Réaliser des suivis de milieu et de caractérisation des herbiers. Assurer le bilan des différents réseaux de suivis du milieu. Proposer éventuellement un plan d'actions en fonction des nouvelles données (pollutions émergentes)	Suivre l'état de conservation des macrophytes dans l'étang de Salses-Leucate	Suivi simplifié des macrophytes à la sortie des STEP	65	action annuelle terminée	* 2 suivis annuels sur 4 stations (juin et nov) : faible impact des STEP	* Grille de résultats et analyse		action annuelle terminée	* 2 suivis annuels sur 4 stations (juin et nov) : faible impact des STEP	* Grille de résultats et analyse		*Bon état écologique et chimique DCE * Bon état de conservation de l'habitat lagunaire * Évolution Herbiers lagune stable	
				Suivi Herbiers sur les zones à enjeux	66	action annuelle terminée	* Réalisation du suivi Seaneo (juillet) * Analyse des résultats * Rédaction du rapport	* Rapport Suivis Herbier	3 500	action annuelle terminée	* Réalisation du suivi Seaneo (juillet) * Analyse des résultats * Rédaction du rapport	* Rapport Suivis Herbier	3 500		
			Mieux connaître le rôle de nourricerie de la lagune de Salses-Leucate	Etude et diagnostic	67	action annuelle terminée	* Action terminée ConnexSTERE * Abris BioHut dans les ports de Leucate et reprise au Barcarès * Carto Habitats CHAMILA mise à jour (fiches Habitats)	* Rapport Connexstere * Suivi BioHut * Carto Chamila		action annuelle terminée	* Abris BioHut dans les ports de Leucate et reprise au Barcarès * Poursuite des suivis hydrophones poissons dans les lagunes et en mer (Ifremer) * Etude piscicole par le Cefrem ?	* Suivi BioHut * Carto Chamila * Rapport Ifremer			
			Suivis et analyses des paramètres physiques de l'eau	Suivis et Analyse	68	action annuelle terminée	* 12 suivis mensuels sur 4 points (+2) * + 3 suivis résurgences * Synthèse et analyse	* Grille de résultats et analyse	420	action annuelle terminée	* 12 suivis mensuels sur 4 points (+2) * + 3 suivis résurgences * Synthèse et analyse	* Grille de résultats et analyse	420		
			Participation et analyse de réseaux de suivis du milieu	Récolte de données et analyse	69	action annuelle terminée	Récoltes données et analyses * Bilan météo Leucate * Bilan REMI-REPHY	* Données et grille d'analyse		action annuelle terminée	Science participative au programme PHENOMER Récoltes données et analyses * Bilan météo Leucate * Bilan REMI-REPHY	* Données et grille d'analyse			
1EAU-19	Valoriser les données de l'observatoire de la qualité de l'eau de la lagune	Elaborer et diffuser un bulletin Observatoire de l'étang. Animer une restitution annuelle des différents suivis	* Rédaction du bulletin de l'étang * Elaborer et animer une restitution annuelle des suivis Qualité Eau	Rédaction et animation	70	action annuelle terminée	* Elaboration et diffusion de 12 Bulletins de l'étang * Restitution des suivis en réunions * Mise à jour annuelle des listes de diffusion >2025 : Journée Terre et Lagune	* 12 Bulletins (~170 acteurs) * Diapo des restitutions	150	action annuelle terminée	* Élaboration et diffusion de 11 Bulletins de l'étang * Restitution des suivis en réunions * Mise à jour annuelle des listes de diffusion * Journée Terre et Lagune	* 11 Bulletins (~200 acteurs) * Diapo des restitutions	650		
2RES-1	Préserver l'apport d'eau douce à l'étang	Ne pas obérer les débits naturels des résurgences alimentant l'étang	* Participer à l'élaboration ou l'animation de document de gestion * Avis CLE ou technique sur des projets impactants	Documents de planification	71	action en cours de réalisation	Animation Syst Karst SMBVA : * copil lancement de l'Étude jaugeage aval Barrage (BE Idées Eaux) > PA 2025-27 (aven OP et débits FE)	* CCTP * Diaporama		action en cours de réalisation	Animation Syst Karst SMBVA : * copil PA 2025-27 et gouvernance en janv * poursuites des études en cours	* CR et Diaporama		Evolution débits naturels FÉstramar 1990-99 = 2,2m3/s 2000-09 = 1,94m3/s 2009-19 = 1,95m3/s Baisse non tendancielle et plus fonction météo que prélèvement ?	Connaissance et évolution débits naturels des autres ressources
				Avis de CLE	72	action annuelle terminée	Inclus : 1 forage test à Salses (pas de consultation de CLE pour l'instant)			action annuelle terminée	Inclus : 1 forage test à Salses + résilience PO (pas de consultation de CLE pour l'instant)				
2RES-2	Protéger la ressource en eau potable sur le périmètre	Préservation de la ressource en eau potable du karst des Corbières (Nota pour éviter redondance, déclinaison ici des actions AEP sur le Karst)	* Réaliser les travaux de sécurisation des forages AEP prescrits par les DUP	Travaux	73	action annuelle terminée	* Portage par les gestionnaires et contrôles par les services de l'État			action annuelle terminée	* Portage par les gestionnaires et contrôles par les services de l'État			Evolution piézo Pliocène	
			* Participer à l'élaboration ou l'animation de document de gestion * Avis CLE ou technique sur des projets impactants	Concertation et Avis de CLE	74	action annuelle terminée	* Projet forage par la commune de Salses : forage test réalisé > À ce stade pas de consultation de la CLE : à venir ?			action annuelle terminée	* Projet de résilience AEP des PO avec une sécurisation par le Karst * Projet forage par la commune de Salses : forage test réalisé > À ce stade pas de consultation de la CLE sur les 2 : à venir ?			* AEP : Évolution nb forages Conditionnement et débits d'exploitation Évolution qualité eau captages	

[illegible]



N°	Disposition	Description disposition	Actions identifiées	Détail Action	Id SAGE	2024				2025				Indicateurs intégrateurs	Remarques diverses
						Avancement	Réalisation	Itk	Montant réalisé	Avancement	Réalisation	Itk	Montant réalisé		
2RES-3	Favoriser une gestion cohérente des ressources pour une bonne gouvernance inter-SAGE, notamment avec les nappes Plio-quaternaires	Participer à une bonne gouvernance inter-SAGE entre l'étang de Salses-Leucate et les nappes Plio-quaternaires du Roussillon, ainsi que les autres SAGE	* Discussion des volontés politiques avec les nappes du Roussillon	Concertation	75	action annuelle terminée	* Participation aux CLE des nappes du Roussillon	* Diapo et CR de réunions		action annuelle terminée	* Participation aux CLE des nappes du Roussillon	* Diapo et CR de réunions		* Evolution des piézomètres * Respect des volumes prélevables	
			* Mise en commun des données techniques	Concertation	76	action annuelle terminée	* Atelier Zone de sauvegarde en janv * Rencontres piezo et forage en février	* Docs de travail		action annuelle terminée	* Restitution Porjet EDTAPES et visite terrain en juillet * Rencontre animateurs en octobre et décembre	* Docs de travail			
			* Avis CLE ou technique sur des projets impactants	Avis de CLE	77	action annuelle terminée	* Avis CLE sur PAC : Sécurisation AEP BCN travaux			action annuelle terminée	* AvisPPA sur SCOT C3SM * Avis simplifié régularisation forages agricoles 66				
			* Participation aux réunions inter-SAGE et gouvernance avec autres SAGE	Concertation	78	action annuelle terminée	* Arrêtés de restriction * Réunions et échanges : CTIS 11, Eau'rizon 70, SDEBA 66	* Arrêté restrictions * Docs de réunion		action annuelle terminée	* Arrêtés de restriction * Réunions et échanges : CTIS 11, Eau'rizon 70, SDEBA 66	* Arrêté restrictions * Docs de réunion			Composition d'un comité inter-SAGE 66 à venir ?
2RES-4	Limiter les risques d'intrusion de pollutions superficielles dans les nappes Plio-quaternaires de la plaine du Roussillon	* Acquérir une meilleure connaissance des forages existants : agricoles, communaux et domestiques * Sensibiliser aux problématiques des forages * Réaliser des travaux de rebouchage ou de réhabilitation	* Diagnostiquer forages communaux * Reboucher forages abandonnés hors AEP	Travaux	79	action annuelle terminée	* Pas de recensement/diagnostic d'ouvrages publics > 2025 : projet de 2 nouveaux piézo sur Barcarès (Quaternaire et Pliocène nappe 3 - env 80m)			action annuelle terminée	* 2 nouveaux piézo sur Barcarès (Quaternaire et Pliocène nappe 3 - env 80m)			* Recensement des forages * Évolution du nombre de forages déclarés en mairie * Évolution qualité chimique des nappes Plio-quaternaires de la plaine du Roussillon	
			* Recenser les forages agricoles * Régulariser les forages agricoles	Inventaire et régularisation	80	action terminée	2019			action terminée	2019				
			* Inventaire des forages des particuliers * Problématiques et Travaux	Inventaire	81	action en cours de réalisation	Intégrée aux actions SAGE NPPR : amélioration connaissance sur les campings du secteur			action en cours de réalisation	Intégrée aux actions SAGE NPPR * Finalisation de l'inventaire campings du secteur				
				Travaux	82	action en cours de réalisation	Intégrée aux actions SAGE NPPR  * Site NPPR et plaquettes Forage * Réunions Usagers			action en cours de réalisation	Intégrée aux actions SAGE NPPR  * Site NPPR et plaquettes Forage * Réunions Usagers				
2RES-5	Optimiser la gestion quantitative et maîtriser les prélèvements	* Mettre en œuvre les SDAEP. Déterminer et atteindre les rendements réseaux * Inciter à une irrigation agricole, communale et domestique raisonnée * Respecter les volumes prélevables définis par UG et par usage	* Gestion des VP * Travaux d'économie d'eau : réseaux et rendements * Compteurs systématiques et accès à l'eau gratuite strictement limité	Diagnostic et travaux	83	action en cours de réalisation	* Application du décret Fuites * Dispositions du SAGE des Nappes du Roussillon et VP * Charte communale 2023 sur gestion économe de l'eau * Travaux secteur Salanque + rue Jaurès Le Barcarès (>2025 : centre ville)	* Chartes Eau 66	336 295	action en cours de réalisation	* Application du décret Fuites et Chartes communale * Dispositions du SAGE des Nappes du Roussillon et VP * Charte communale 2023 sur gestion économe de l'eau * Ft : remplacement des compteurs (100/an pour 900 tti) * LB : travaux centre ville * LCT : rénovation réseau PL Ec (MO : GN) + fontaines à l'eau de mer * SH : maillage du réseau, rénovation château d'eau et réservoir de secours (avr 2025)	* Chartes Eau 66		Évolution piézo NR Travaux et rendement des réseaux Évolution des conso en eau sur périmètre Évolution nb forages sur ressources AEP Respect des volumes prélevables	Évolution des espaces verts
			Hors Gestion raisonnée des espaces verts (inclus Vert Demain) Irrigation agricole raisonnée ou innovante (/q REUT) PTGE	* Élaboration et Mise en œuvre de projets	84	action annuelle terminée	* Cave cap Leucate/GN : test REUT sur La Franqui et Roquefort donc hors BV * Projet REUT Fitou : diagnostic * Le Barcarès : pour couvrir besoin interne de la STEP (pb salinité pour autre usage)			action annuelle terminée	* Cave cap Leucate/GN : hors BV * Projet REUT Fitou : étude faisabilité en cours * Le Barcarès : pour couvrir besoin interne de la STEP (pb salinité pour autre usage)				
2RES-6	Réaliser des Schémas directeurs d'alimentation en eau potable	* Réaliser des Schémas directeurs d'alimentation en eau potable	* Inventaire des forages et périmètres de protection * Evaluation du réseau	Etude	85	action en cours de réalisation	* Application des autorisations AEP * Dispositions et mise en œuvre du SAGE NR et PGRE * SDAEP SLC : lancement étude	* SAGE dispo * PGRE dispo * Arrêtés autorisation AEP		action en cours de réalisation	* Application des autorisations AEP * Dispositions et mise en œuvre du SAGE NR et PGRE * SDAEP SLC : étude Ec	* SAGE dispo * PGRE dispo * Arrêtés autorisation AEP		Nombre de communes ayant un SDAEP Âge des SDAEP	
2RES-7	Informer-sensibiliser les usagers de la vulnérabilité des ressources en eau souterraine et des moyens de leur préservation	* Disposition transversale Campagne d'information sur le fonctionnement, la fragilité et la disponibilité (brochures, sorties Nature, Outils pédagogiques...)	Sensibiliser les communes aux problématiques des forages domestiques, aux économies d'eau et de leur gestion de l'AEP	Sensibilisation Lien avec EAU-9	86	action annuelle terminée	* Animation du SMNR Inclus : * Animation RIVAGE (notamment Vert demain)			action annuelle terminée	* Animation du SMNR Inclus : * Animation RIVAGE (notamment Vert demain)			Nombre journées de sensibilisation Nombre documents produits Nombre personnes touchées	
			Sensibiliser les agriculteurs à la problématique des forages	Sensibilisation Lien avec RES-4 et 5	87	action annuelle terminée	* Animation CA 66 + SMNR Inclus : Animation RIVAGE (Strat Agri SL)			action annuelle terminée	* Animation CA 66 + SMNR Inclus : Animation RIVAGE (Strat Agri SL)				
			Sensibiliser les particuliers aux problématiques des forages domestiques et à la fragilité de la ressource	Sensibilisation	88	action annuelle terminée	* Animation du SMNR * Programme pédagogique du SMNR			action annuelle terminée	* Animation du SMNR * Programme pédagogique du SMNR				

N°	Disposition	Description disposition	Actions identifiées	Détail Action	Id SAGE	Lien / Inclus	MO	Montant prévu	Temps RIVAGE	Montant total réalisé (hors temps Agent)	2016	2020	2021	2022	2023	2024	2025
											Avancement	Avancement	Avancement	Avancement	Avancement	Avancement	Avancement
3ZHE-1	A minima maintenir la surface des zones humides et préserver leurs fonctionnalités	<b>* Disposition transversale</b> Assurer la préservation de la superficie et des fonctionnalité des zones humides du périmètre	* Inventaire et identification des ZH	Etude et diagnostic	89	92	RIVAGE		Oui		action terminée	action terminée	action terminée	action terminée	action terminée	action terminée	action terminée
			* Transcription dans documents d'urbanisme	Concertation	90		RIVAGE		Oui		action en cours de réalisation	action en cours de réalisation	action en cours de réalisation	action en cours de réalisation	action en cours de réalisation	action en cours de réalisation	action en cours de réalisation
			* Eviter, réduire, compenser	Concertation Avis CLE et techique	91	96 145 170	RIVAGE		Oui		action annuelle terminée	action annuelle terminée	action annuelle terminée	action annuelle terminée	action annuelle terminée	action annuelle terminée	action annuelle terminée
3ZHE-2	Protéger les zones humides en lien avec la qualité de l'eau de la lagune	Assurer la préservation de la superficie et des fonctionnalité des zones humides du périmètre en lien avec la qualité de la lagune	Inclus dans Inventaire ZH * Inventaire et identification des ZH à fonctionnalité épuratoire ou tampon	Inclus dans 89	92	89	RIVAGE	Inclus	Inclus	Inclus	action terminée	action terminée	action terminée	action terminée	action terminée	action terminée	action terminée
			* Compensations spécifiques au triple * Pré-identification ZHIEP-ZSGE ou autres * Avis CLE	Concertation Avis CLE et techique	93		RIVAGE				démarches préalables lancées	démarches préalables lancées	démarches préalables lancées	démarches préalables lancées	démarches préalables lancées	démarches préalables lancées	démarches préalables lancées
			Établir puis mettre en œuvre le Plan de Gestion des sagnes d'Opoul	* Convention * Etudes et maîtrise d'œuvre * Elaboration et suivi	94	62 97 153	RIVAGE	224 970	Oui	38 970	démarches préalables lancées	action annuelle terminée	action annuelle terminée	action annuelle terminée	action annuelle terminée	action annuelle terminée	action annuelle terminée
3ZHE-3	Réaliser et mettre en œuvre une stratégie de gestion pluriannuelle des zones humides	<b>* Disposition transversale</b> Réaliser et mettre en œuvre une stratégie de gestion pluriannuelle des zones humides en cohérence avec les préconisations du SAGE	Elaborer une stratégie de gestion pluriannuelle des zones humides	Inventaire, diagnostic et hiérarchisation	95		RIVAGE	371 000	1 420	419 871	action terminée	action terminée	action terminée	action terminée	action terminée	action terminée	action terminée
			Animer la Stratégie de gestion des zones humides sur le bassin versant de l'étang de Salses-Leucate	Animation et sensibilisation	96	97 à 125	RIVAGE				action annuelle terminée	action annuelle terminée	action annuelle terminée	action annuelle terminée	action annuelle terminée	action annuelle terminée	action annuelle terminée
		Elaborer et mettre en œuvre des PdG de ZH	Établir puis mettre en œuvre le Plan de Gestion des sagnes d'Opoul	Inclus dans 94	97	94	RIVAGE	Inclus	Inclus	Inclus	démarches préalables lancées	action annuelle terminée	action annuelle terminée	action annuelle terminée	action annuelle terminée	action annuelle terminée	action annuelle terminée
			Mettre en œuvre le plan de gestion de la Sagnette à Saint Hippolyte	Travaux et gestion	98	96 126 136 137	RIVAGE PMM (entretien) SMBVA	31 200	Oui	6 625	action terminée	action terminée	action terminée	action annuelle terminée	action annuelle terminée	action annuelle terminée	action annuelle terminée
				Acquisition de connaissance : Suivis Faune	99	126	RIVAGE	5 000	Inclus	Inclus	non démarré	action terminée	action terminée	action annuelle terminée	action annuelle terminée	action annuelle terminée	action annuelle terminée
				Sensibilisation	100		RIVAGE PMM				action en cours de réalisation	action terminée	action terminée	action annuelle terminée	action annuelle terminée	action annuelle terminée	action annuelle terminée



N°	Disposition	Description disposition	Actions identifiées	Détail Action	Id SAGE	2024				2025				Indicateurs intégrateurs	Remarques diverses
						Avancement	Réalisation	Itk	Montant réalisé	Avancement	Réalisation	Itk	Montant réalisé		
3ZHE-1	A minima maintenir la surface des zones humides et préserver leurs fonctionnalités	* <b>Disposition transversale</b> Assurer la préservation de la superficie et des fonctionnalité des zones humides du périmètre	* Inventaire et identification des ZH	Etude et diagnostic	89	action terminée	* Pas de mise à jour depuis 2018	* Cartographie		action terminée	* Pas de mise à jour depuis 2018	* Cartographie		Évolution surface en ZH : stable  * à compléter : Nb projets impactant ZH Nb et qualité des mesures de réduction Sf en mesure compensatoire	
			* Transcription dans documents d'urbanisme	Concertation	90	action en cours de réalisation	* PLU Leucate en finalisation (enquête publique fin d'année) * PLU Fitou approuvé le 11 mars * PLU Treilles approuvé le 17 juillet	* Bilan SGZH		action en cours de réalisation	* PLU Caves (début révision 2023) : adoption du PADD en avril * PLU Fitou approuvé le 11 mars * PLU Treilles approuvé le 17 juillet * PLU Leucate en finalisation : concertation/consultation mai-juin et sept-oct	* Bilan SGZH			
			* Eviter, réduire, compenser	Concertation Avis CLE et techique	91	action annuelle terminée	* Sur TOUS les avis CLE + N2000 + ZH : démarche à respecter	* Avis CLE et RIVAGE		action annuelle terminée	* Sur TOUS les avis CLE + N2000 + ZH : démarche à respecter	* Avis CLE et RIVAGE			
3ZHE-2	Protéger les zones humides en lien avec la qualité de l'eau de la lagune	Assurer la préservation de la superficie et des fonctionnalité des zones humides du périmètre en lien avec la qualité de la lagune	Inclus dans Inventaire ZH * Inventaire et identification des ZH à fonctionnalité épuratoire ou tampon	Inclus dans 89	92	action terminée				action terminée				* ROCCH-RNBIO * Bon état écologique et chimique DCE * Bon état de conservation de l'habitat lagunaire * Évolution Herbiers lagune stable  Évolution de l'état de conservation des zones humides Évolution et surface des zones humides ayant une fonctionnalité épuratrice (ha) : stable	
			* Compensations spécifiques au triple * Pré-identification ZHIEP-ZSGE ou autres * Avis CLE	Concertation Avis CLE et techique	93	démarches préalables lancées	* Possible, mais pas de projet impactant en zone épuratoire			démarches préalables lancées	* Possible, mais pas de projet impactant en zone épuratoire				
			Établir puis mettre en œuvre le Plan de Gestion des sagnes d'Opoul	* Convention * Etudes et maîtrise d'œuvre * Elaboration et suivi	94	action annuelle terminée	* Appui pour mise en œuvre PdG : gestion hydraulique + arrachage Baccharis + gestion fréquentation et entretien * Suivis du pâturage pour entretien * Suivis et analyses + sondes piézo (BRGM) + FilMed * Suivis avifaune dont butor et bagages (FDC66)	* Données des suivis * Travaux	12 240	action annuelle terminée	* Appui pour mise en œuvre PdG : complément arrachage Baccharis + implantation et entretien de Haies (expé bouture tamaris) >plantation deb 2026 * Pâturage chevaux automne-hiver pour entretien * Suivis et analyses : sondes piézo (BRGM) + FilMed * Suivis avifaune dont bagages (FDC66)	* Données des suivis * Travaux			
3ZHE-3	Réaliser et mettre en œuvre une stratégie de gestion pluriannuelle des zones humides	* <b>Disposition transversale</b> Réaliser et mettre en œuvre une stratégie de gestion pluriannuelle des zones humides en cohérence avec les préconisations du SAGE	Elaborer une stratégie de gestion pluriannuelle des zones humides	Inventaire, diagnostic et hiérarchisation	95	action terminée				action terminée				Évolution de l'état de conservation des zones humides Évolution et surface des zones humides ayant une fonctionnalité épuratrice (ha) : stable  Évolution de l'état de conservation des zones humides Évolution et surface des zones humides ayant une fonctionnalité épuratrice (ha) : stable	
			Animer la Stratégie de gestion des zones humides sur le bassin versant de l'étang de Salses-Leucate	Animation et sensibilisation	96	action annuelle terminée	* Animation de la SGZH * Copil SGZH, avec N2000, en mars * Inclus : Elaboration et Mise en œuvre des PdG + divers chantiers nature + sensibilisation...	* CR et diapo SGZH-N2000 * Tableau de bord de la SGZH	46 387	action annuelle terminée	* Animation de la SGZH * Copil SGZH, avec N2000, en mars * Inclus : Elaboration et Mise en œuvre des PdG + divers chantiers nature + sensibilisation...	* CR et diapo SGZH-N2000 * Tableau de bord de la SGZH	46 387		
		Elaborer et mettre en œuvre des PdG de ZH	Établir puis mettre en œuvre le Plan de Gestion des sagnes d'Opoul	Inclus dans 94	97	action annuelle terminée				action annuelle terminée					
			Mettre en œuvre le plan de gestion de la Sagnette à Saint Hippolyte	Travaux et gestion	98	action annuelle terminée	* Gestion courante et Coordination de la coopération PMM/RIVAGE pour suivi des travaux * Pas d'avancée sur le projet de comblement de l'entrée du plan d'eau avec SMBVA * Inclus : Copil N2000-SGZH	* CR et diapo Copil SGZH-N2000 * Tableau de bord de la SGZH		action annuelle terminée	* Évaluation et mise à jour du plan de gestion (copil en décembre) * Gestion courante et Coordination de la coopération PMM/RIVAGE pour suivi des travaux * Pâturage automne-hiver (brebis) * Inclus : Copil N2000-SGZH, inventaire EVE	* Tableaux évaluation * Diapo et CR copil * CR et diapo Copil SGZH-N2000 * Tableau de bord de la SGZH			
				Acquisition de connaissance : Suivis Faune	99	action annuelle terminée	* Réalisation d'un suivi Oiseaux nicheurs + Émydes + protocole POP reptiles Inclus N2000 : * Suivi de gîtes et de nichoirs	* Résultats Suivis * Panneaux		action annuelle terminée	* Suivis reptiles abandonné car peu concluant Inclus N2000 : * Suivi de gîtes et de nichoirs	* Résultats Suivis			
				Sensibilisation	100	action annuelle terminée	* Observatoire et panneaux en place			action annuelle terminée	* Observatoire et panneaux en place				

N°	Disposition	Description disposition	Actions identifiées	Détail Action	Id SAGE	Lien / Inklus	MO	Montant prévu	Temps RIVAGE	Montant total réalisé (hors temps Agent)	2016	2020	2021	2022	2023	2024	2025
											Avancement	Avancement	Avancement	Avancement	Avancement	Avancement	Avancement
3ZHE-3	Réaliser et mettre en œuvre une stratégie de gestion pluriannuelle des zones humides	Elaborer et mettre en œuvre des PdG de ZH	Mettre en œuvre le plan de gestion de la Soulsoure	Travaux et gestion	101	96 126 136	RIVAGE PMM (entretien)	35 200		123 163	action terminée	action terminée	action terminée	action annuelle terminée	action annuelle terminée	action annuelle terminée	action annuelle terminée
				Acquisition de connaissance : Suivis Faune	102	126	RIVAGE	11 400		11 400	action terminée	action terminée	action terminée	action annuelle terminée	action annuelle terminée	action annuelle terminée	action annuelle terminée
				Sensibilisation	103	148	RIVAGE PMM	5 727	Oui	5 727	action en cours de réalisation	action terminée	action terminée	action annuelle terminée	action annuelle terminée	action annuelle terminée	action annuelle terminée
			Poursuivre l'élaboration puis mettre en œuvre le plan de gestion "Mare d'Opoul et ses abords"	Etude hydro	104	19 62	RIVAGE PMM		Oui		action en cours de réalisation	action terminée	action terminée	action terminée	action terminée	action terminée	action terminée
				Elaboration	105		RIVAGE	TH RIVAGE	Oui	TH RIVAGE	action en cours de réalisation	action terminée	action terminée	action terminée	action terminée	action terminée	action terminée
				Travaux et gestion	106	19 152	PMM (aménagement) RIVAGE (études)	285 300	Oui	202 200	action en cours de réalisation	action terminée	action terminée	action annuelle terminée	action annuelle terminée	action annuelle terminée	action annuelle terminée
				Acquisition de connaissance : Suivis Faune	107		RIVAGE	6 000	Oui	11 000	non démarré	action terminée	action terminée	action annuelle terminée	action annuelle terminée	action annuelle terminée	action annuelle terminée
				Sensibilisation	108	148	RIVAGE PMM	1 222	Oui	1 222	action en cours de réalisation	action terminée	action terminée	action annuelle terminée	action annuelle terminée	action annuelle terminée	action annuelle terminée
			Poursuivre l'élaboration puis mettre en œuvre le plan de gestion de la dépression de Ventenac	Etude hydro	109	62	RIVAGE	20 000	Oui	20 917	action en cours de réalisation	action terminée	action terminée	action terminée	action terminée	action terminée	action terminée
				Elaboration	110		RIVAGE	7 700	Oui	TH RIVAGE	action en cours de réalisation	action terminée	action terminée	action terminée	action terminée	action terminée	action terminée
				Mise en œuvre : travaux et équipement	111		CCSM (aménagement) SIVOM (entretien) Fitou	21 500	Oui	23 467	action en cours de réalisation	action terminée	action terminée	action terminée	action terminée	action terminée	action terminée
				Gestion et sensibilisation	112	148	RIVAGE PNR NM (plaquette)	3 300		3 300	action en cours de réalisation	action terminée	action terminée	action annuelle terminée	action annuelle terminée	action annuelle terminée	action annuelle terminée



N°	Disposition	Description disposition	Actions identifiées	Détail Action	Id SAGE	2024				2025				Indicateurs intégrateurs	Remarques diverses
						Avancement	Réalisation	Itk	Montant réalisé	Avancement	Réalisation	Itk	Montant réalisé		
3ZHE-3		Elaborer et mettre en œuvre des PdG de ZH		Travaux et gestion	101	action annuelle terminée	* Gestion courante et Coordination de la coopération PMM/RIVAGE pour suivi des travaux * Réparation ganivelles * Poursuite pâturage ovin + 1 vache * Arrêté municipal : interdiction fréquentation pour nidif Echasses blanches * <b>Inclus</b> : Copil N2000-SGZH			action annuelle terminée	* Gestion courante et coordination PMM/RIVAGE pour travaux et entretien * Poursuite pâturage ovin * Arrêté municipal : interdiction fréquentation pour nidif Echasses blanches * <b>Inclus</b> : Copil N2000-SGZH, inventaire EVE		Évolution de l'état de conservation des zones humides Évolution et surface des zones humides ayant une fonctionnalité épuratrice (ha) : stable		
	Mettre en œuvre le plan de gestion de la Soulsoure		Acquisition de connaissance : Suivis Faune	102	action annuelle terminée	* Réalisation d'un suivi Oiseaux nicheurs + Émydes + protocole POP reptiles <b>Inclus N2000</b> : * Suivi de gîtes et de nichoirs	* CR et diapo Copil SGZH-N2000 * Tableau de bord de la SGZH * Suivis * Panneaux		action annuelle terminée	* Protocole POP reptiles abandonné car non pertinent <b>Inclus N2000</b> : * Suivi avifaune et tortues	* CR et diapo Copil SGZH-N2000 * Tableau de bord de la SGZH * Suivis * Panneaux				
			Sensibilisation	103	action annuelle terminée	* Dispositif de sensibilisation * Discussion avec les usagers			action annuelle terminée	* Dispositif de sensibilisation * Discussion avec les usagers					
	Réaliser et mettre en œuvre une stratégie de gestion pluriannuelle des zones humides		Poursuivre l'élaboration puis mettre en œuvre le plan de gestion "Mare d'Opoul et ses abords"	Etude hydro	104	action terminée	2018			action terminée	2018		Évolution de l'état de conservation des zones humides Évolution et surface des zones humides ayant une fonctionnalité épuratrice (ha) : stable		
				Elaboration	105	action terminée	2019			action terminée	2019				
				Travaux et gestion	106	action annuelle terminée	* Suivis avant travaux de rejets STEP par RIVAGE : substances dangereuses, nutriments, bacterio. Reportés en abs de pluies * Acquisition par CEN vigne pédagogique : animation par la commune * Finalisation du crapauduc (CD66)	* Crapauduc et suivis		action annuelle terminée	* Suivis avant travaux de rejets STEP par RIVAGE : substances dangereuses, nutriments, bacterio réalisés grâce aux pluies de décembre * Animation vigne pédagogique (CEN) par la commune * Amélioration réseaux, process de la STEP (PMM) > Travaux et gestion des fortes pluies (bypass)	* Crapauduc et suivis * Analyse eaux de la mare			
				Acquisition de connaissance : Suivis Faune	107	action annuelle terminée	* Suivis déplacement amphibiens en lien crapauduc en attente pluies			action annuelle terminée	* Suivis déplacement amphibiens en lien crapauduc en attente pluies hors période hivernale				
				Sensibilisation	108	action annuelle terminée	* Classes et centre aéré d'Opoul * <b>Inclus</b> : sorties Nature	* Flyers Sorties Nature		action annuelle terminée	* Classes et centre aéré d'Opoul * <b>Inclus</b> : sorties Nature	* Flyers Sorties Nature			
				Etude hydro	109	action terminée				action terminée				Évolution de l'état de conservation des zones humides Évolution et surface des zones humides ayant une fonctionnalité épuratrice (ha) : stable	
				Elaboration	110	action terminée				action terminée					
				Poursuivre l'élaboration puis mettre en œuvre le plan de gestion de la dépression de Ventenac	Mise en œuvre : travaux et équipement	111	action terminée	* Travaux de restauration des mares sur les Gourgues à réaliser en interne (collab RIVAGE/LPO) à faire après pluie, donc report 2025			action terminée	* Travaux de restauration des mares sur les Gourgues à réaliser en interne (collab RIVAGE/LPO) à faire après pluie, donc report 2026			
					Gestion et sensibilisation	112	action annuelle terminée	* Entretien par SIVOM : pose de panneau de départ * Animation PNR * MAEC terminées * <b>Inclus</b> : Sorties Nature RIVAGE et PNR CF	* Gestion effectuée * Flyer Sorties Nature		action annuelle terminée	* Entretien par SIVOM * Animation PNR * <b>Inclus</b> : Sorties Nature RIVAGE et PNR CF	* Gestion effectuée * Flyer Sorties Nature		

N°	Disposition	Description disposition	Actions identifiées	Détail Action	Id SAGE	Lien / Inclus	MO	Montant prévu	Temps RIVAGE	Montant total réalisé (hors temps Agent)	2016	2020	2021	2022	2023	2024	2025
											Avancement	Avancement	Avancement	Avancement	Avancement	Avancement	Avancement
3ZHE-3	Réaliser et mettre en œuvre une stratégie de gestion pluriannuelle des zones humides	Elaborer et mettre en œuvre des PdG de ZH	Finaliser puis mettre en œuvre la notice de gestion des îlots de la Coudalère	Travaux et gestion	113	96 142 145	RIVAGE Le Barcarès	71 100	Oui	84 506	action terminée	action terminée	action terminée	action annuelle terminée	action annuelle terminée	action annuelle terminée	action annuelle terminée
				Acquisition de connaissance : Suivis Faune et Hydro	114	126	RIVAGE GOR		Oui		action terminée	action terminée	action terminée	action annuelle terminée	action annuelle terminée	action annuelle terminée	action annuelle terminée
				Sensibilisation	115		RIVAGE PMM	1 000	Oui	262	action en cours de réalisation	action terminée	action terminée	action annuelle terminée	action annuelle terminée	action annuelle terminée	action annuelle terminée
			Élaborer puis mettre en œuvre le plan de gestion des Dosses	Elaboration et mise en œuvre	116	137 140	RIVAGE PMM Le Barcarès	82 955	Oui	82 955	non démarré	non démarré	action en cours de réalisation	action en cours de réalisation	action en cours de réalisation	action en cours de réalisation	action en cours de réalisation
			Poursuivre l'élaboration puis mettre en œuvre le plan de gestion des mares de Port Leucate	Etudes hydro, Faune-Flore	117	62	Leucate (études préalables) RIVAGE (suivis)	7 764	Oui	7 764	action en cours de réalisation	action terminée	action terminée	action terminée	action terminée	action terminée	action terminée
				Elaboration	118		RIVAGE	TH RIVAGE	Oui	TH RIVAGE	action en cours de réalisation	action terminée	action terminée	action terminée	action terminée	action terminée	action terminée
				Travaux et gestion	119		Leucate RIVAGE	17 400	Oui	22 098	action en cours de réalisation	action terminée	action terminée	action annuelle terminée	action annuelle terminée	action annuelle terminée	action annuelle terminée
				Sensibilisation	120	148	Leucate RIVAGE	830	Oui	830	action en cours de réalisation	action terminée	action terminée	action annuelle terminée	action annuelle terminée	action annuelle terminée	action annuelle terminée
			Élaborer puis mettre en œuvre le plan de gestion du Communal à Saint-Hippolyte	Etude hydro	121	62	RIVAGE	84 000	Oui	43 200	démarches préalables lancées	action terminée	action terminée	action terminée	action terminée	action terminée	action terminée
				Elaboration	122		RIVAGE	13 200	Oui	809	non démarré	action terminée	action terminée	action terminée	action terminée	action terminée	action terminée
				Travaux et gestion	123	39 137 152 160	RIVAGE PMM FDC66 SMBVA	151 910	Oui	218 415	non démarré	démarches préalables lancées	action en cours de réalisation	action en cours de réalisation	action en cours de réalisation	action en cours de réalisation	action en cours de réalisation
				Sensibilisation	124		RIVAGE Saint-Hippolyte	TH	Oui	TH	non démarré	action en cours de réalisation	action en cours de réalisation	action en cours de réalisation	action en cours de réalisation	action en cours de réalisation	action en cours de réalisation
3ZHE-3	Réaliser et mettre en œuvre une stratégie de gestion pluriannuelle des zones humides	Elaborer et mettre en œuvre des PdG de ZH	Élaborer puis mettre en œuvre des PdG au fur et à mesure des opportunités et de l'avancement de la SGZH	Élaboration et Animation	177		RIVAGE EPCI et communes									action en cours de réalisation	action en cours de réalisation



N°	Disposition	Description disposition	Actions identifiées	Détail Action	Id SAGE	2024				2025				Indicateurs intégrateurs	Remarques diverses			
						Avancement	Réalisation	Itk	Montant réalisé	Avancement	Réalisation	Itk	Montant réalisé					
3ZHE-3		Elaborer et mettre en œuvre des PdG de ZH		Travaux et gestion	113	action annuelle terminée	* Mise en défens : filet + bouées (AP navigation étang) * Travaux de déconnexion par la commune * Dévégétalisation par le CEN * Inklus : Copil SGZH-N2000	* Arrêté préfectoral et balisage * CR et diapo Copil SGZH-N2000 * Tableau de bord de la SGZH		action annuelle terminée	* Mise en défens : filet + bouées (AP navigation étang) * Travaux de dévégétalisation * Inklus : Copil SGZH-N2000	* Arrêté préfectoral et balisage * CR et diapo Copil SGZH-N2000 * Tableau de bord de la SGZH	Évolution de l'état de conservation des zones humides Évolution et surface des zones humides ayant une fonctionnalité épuratrice (ha) : stable					
	Finaliser puis mettre en œuvre la notice de gestion des îlots de la Coudalère		Acquisition de connaissance : Suivis Faune et Hydro	114	action annuelle terminée	* Suivi, mais échec de la nidification des sternes * Suivi du recrutement des grandes nacres par pose de capteurs à larves sur les bouées autour de l'îlot : résultats en 2025	* Reporting LariMed		action annuelle terminée	* Suivi, mais échec de la nidification des sternes * Suivi du recrutement des grandes nacres par capteurs à larves sur bouées : en attente des résultats	* Reporting LariMed							
			Sensibilisation	115	action annuelle terminée	* Installation panneau de Site * Picto sur les bouées * Sensibilisation lors des suivis Nidification, FilMed et Capcoudalère	* Panneau de sensibilisation		action annuelle terminée	* Installation panneau de Site * Picto sur les bouées * Sensibilisation lors des suivis Nidification, FilMed et Capcoudalère	* Panneau de sensibilisation							
		Réaliser et mettre en œuvre une stratégie de gestion pluriannuelle des zones humides	Elaborer et mettre en œuvre des PdG de ZH	Élaborer puis mettre en œuvre le plan de gestion des Dosses	Elaboration et mise en œuvre	116	action en cours de réalisation	* Suivis piézo reportés jusqu'aux pluies pour étude hydro * Déconstruction derniers bassins + cabane * Étude aérodynamique Bassin / Kite * Établissement du PA du PdG > 2025 validation ? * Inklus : chantier REV + MLK EEE	* Photos travaux * Renaturation site	9 240	action en cours de réalisation	* Finalisation étude hydrique (suivis piézo) * Relance PG via concertation et mise en œuvre anticipée * Inklus : chantier REV + STAV (janv) EEE	* Renaturation site	Sans coût car frais de déplacement pas remboursés aux élèves				
	Poursuivre l'élaboration puis mettre en œuvre le plan de gestion des mares de Port Leucate			Etudes hydro, Faune-Flore	117	action terminée					action terminée					Évolution de l'état de conservation des zones humides Évolution et surface des zones humides ayant une fonctionnalité épuratrice (ha) : stable		
				Elaboration	118	action terminée					action terminée							
				Travaux et gestion	119	action annuelle terminée	* Piégeages Tortues de Floride * Suivis cistudes * Travaux entretien prévus avec AFPA en mars (3j) * Inklus : copil SGZH-N2000	* Gites * CR copil et Tableau bord SGZH		action annuelle terminée	* Installation de sondes piézo * Travaux entretien * Inklus : copil SGZH-N2000 + suivis tortues	* Gites * CR copil et Tableau bord SGZH	2 000					
		Sensibilisation	120	action annuelle terminée	* Diffusion de la plaquette Inklus : 1 sortie Nature /mois de mai à sept par anim MET	* Flyers Sorties Nature * Plaquette		action annuelle terminée	* Diffusion de la plaquette Inklus : 1 sortie Nature /mois de mai à sept par anim MET	* Flyers Sorties Nature * Plaquette								
		Réaliser et mettre en œuvre une stratégie de gestion pluriannuelle des zones humides	Elaborer et mettre en œuvre des PdG de ZH	Élaborer puis mettre en œuvre le plan de gestion du Communal à Saint-Hippolyte	Etude hydro	121	action terminée	2020				action terminée	2020				Évolution de l'état de conservation des zones humides Évolution et surface des zones humides ayant une fonctionnalité épuratrice (ha) : stable	
	Elaboration				122	action terminée	> intégration du Nord Communal				action terminée	> intégration du Nord Communal						
	Travaux et gestion				123	action en cours de réalisation	* Restauration du réseau hydraulique par SMBVA P2 * Standby sur APPB en 2024 (raisons extérieures au territoire) * Poursuite actions agriculture et biodiversité par N2000 > Report réouverture milieu sur îlots et corridors de biodiversité par PMM (panne matos) * Nouvelles conventions d'attribution parcelles agricoles * Travaux démontage 1 grande cabane : accord de subv FV * Suivi piezo Inklus : enlèvement épaves > 2025 : destruction cabane, enlèvement déchets bord agouilles réouvertes, gestion du datura	* Rendus suivis * Convention com/agri * Restauration des milieux * Travaux hydrauliques	63 505	action en cours de réalisation	* Standby sur APPB en 2025 (raisons extérieures au territoire) * Poursuite actions agriculture et biodiversité par N2000 * Réouverture milieu sur îlots et corridors de biodiversité par PMM * Travaux démontage 1 grande cabane + nettoyage et lutte EEE (Fonds vert) + RETEX * Suivi piezo * Enlèvement déchets bord agouilles réouvertes, gestion du Datura Inklus : enlèvement épaves	* Rendus suivis * Convention com/agri * Restauration des milieux * Décabanisation	63 505					
	Sensibilisation				124	action en cours de réalisation	* Concertation lors des visites terrain et réunions (GT agriculture en nov)				action en cours de réalisation	* Concertation lors des visites terrain et réunions (GT agriculture en nov) * Film par drone + journée d'échange RETEX	* Film	?				
3ZHE-3			Élaborer puis mettre en œuvre des PdG au fur et à mesure des opportunités et de l'avancement de la SGZH	Élaboration et Animation	177	action en cours de réalisation					action en cours de réalisation	* Garrieux : Poursuite de l'élaboration, lancement étude hydrique, concertation, actions anticipées, foncier... * Rives de Fitou : Animation foncière, notice de gestion > Embouchure de l'Agly	* PdG et travaux					

N°	Disposition	Description disposition	Actions identifiées	Détail Action	Id SAGE	Lien / Inclus	MO	Montant prévu	Temps RIVAGE	Montant total réalisé (hors temps Agent)	2016	2020	2021	2022	2023	2024	2025
											Avancement	Avancement	Avancement	Avancement	Avancement	Avancement	Avancement
	Réaliser et mettre en œuvre une stratégie de gestion pluriannuelle des zones humides	Engager des actions pour lutter contre les dépôts de déchets et les décharges sauvages en zones humides	Identification, enlèvement des déchets et action de sensibilisation	Diagnostic et travaux	125	160	RIVAGE EPCI Communes	41 000	Oui	#VALEUR!	action terminée	action terminée	action terminée	action annuelle terminée	action annuelle terminée	action annuelle terminée	action annuelle terminée
3ZHE-4	Assurer le maintien de la biodiversité par la gestion des espaces naturels	* Disposition transversale * Animer le Docob Natura 2000 du Complexe lagunaire de l'étang de Salses-Leucate		Animation	126	99 102 114 129 à 135 148	RIVAGE	364 000	1 540	506 019	action annuelle terminée	action annuelle terminée	action annuelle terminée	action annuelle terminée	action annuelle terminée	action annuelle terminée	action annuelle terminée
			Mettre à jour le Docob Natura 2000 du Fort de Salses	Elaboration - révision	127		RIVAGE	74 900	Inclus		non démarré	action terminée	action terminée	action terminée	action terminée	action terminée	action terminée
	Assurer le maintien de la biodiversité par la gestion des espaces naturels	Réviser et animer le Docob Natura 2000 du Fort de Salses	Animer le Docob Natura 2000 du Fort de Salses	Animation	128		RIVAGE			32 000	non démarré	action annuelle terminée	action annuelle terminée	action annuelle terminée	action annuelle terminée	action annuelle terminée	action annuelle terminée
		Coordonner et animer le Projet Agro-environnemental et Climatique (PAEC) en mettant en place des MAEC	MAEC Biodiversité pour gestion et ouverture des milieux et qualité trophique	Inclus dans 48	129	48 133 153	RIVAGE	Inclus	Inclus	Inclus	action en cours de réalisation	action annuelle terminée	action annuelle terminée	action annuelle terminée	action annuelle terminée	action annuelle terminée	action annuelle terminée
		Animation agricole et foncière sur la problématique de l'implantation d'arboriculture dans la plaine de la Salanque (remblaiement zones humides et destruction Habitats)		Concertation	130	47 48 153	RIVAGE CA66 Safer DDTM CEN		Oui		non démarré	action en cours de réalisation	action annuelle terminée	action annuelle terminée	action annuelle terminée	action annuelle terminée	action annuelle terminée



N°	Disposition	Description disposition	Actions identifiées	Détail Action	Id SAGE	2024				2025				Indicateurs intégrateurs	Remarques diverses
						Avancement	Réalisation	Itk	Montant réalisé	Avancement	Réalisation	Itk	Montant réalisé		
	Réaliser et mettre en œuvre une stratégie de gestion pluriannuelle des zones humides	Engager des actions pour lutter contre les dépôts de déchets et les décharges sauvages en zones humides	Identification, enlèvement des déchets et action de sensibilisation	Diagnostic et travaux	125	action annuelle terminée	* Diagnostic déchets sauvages le sud étang diag par GADER * Projet EPAVES sur DPM : diag, saisine État et mises en demeure + Enlèvements (Lct, LB, Fitou et SH) > 2025 : nouvelle vague de mises en demeure * Projet : nettoyage macro-déchets Cabanes de Fitou par la commune * Chantiers de nettoyage et Sensibilisation lors des journées nettoyage	* Photos chantiers * Art presse * Atlas Épaves	5 394	action annuelle terminée	Chantiers de nettoyage et de sensibilisation : * Diagnostic déchets sauvages le sud étang diag par BUT3-UPVD Perpignan * Projet EPAVES sur DPM : enlèvements de 3 épaves > la dernières est compliquée (Sidrières-Leucate) > montage pour une nouvelle vague ? * Nettoyage macro-déchets Cabanes de Fitou par la commune * Nettoyage à la franqui et naturistes en sept + ganivelles sur la plage en nov	* Photos chantiers * Art presse * Atlas Épaves	?		Sans coût car frais de déplacement pas remboursés aux élèves
3ZHE-4	Assurer le maintien de la biodiversité par la gestion des espaces naturels	* Disposition transversale * Animer le Docob Natura 2000 du Complexe lagunaire de l'étang de Salses-Leucate		Animation	126	action annuelle terminée	* Animation du docob. Copil en mars. Modifications COPIL et du FSD en attente retour Etat * Prépas Contrat N2000 (SLS - Latécoère, Leucate - Mine d'ocre ) + signature AAAPB Sidrières et Hortel * Suivis avifaune : migration Lct et SLS, nidif +laro-limicoles SH, nichoirs/gites rolliers * Chantiers entretien milieux, gestion parcelles CEN/Salses, suivi et appui mise en place de mesures compensatoires CEN radeaux + ilots * Inklus : gestion usages + fréquentation, divers chantiers nature, gestion parcelles, sensibilisation (Sorties Nature)... > 2025 : changement président COPIL suite décès A GOT	* Copil N2000 * Résultats Suivis * Bilan actions 2024	61 955	action annuelle terminée	* Animation du docob. Copil en mars. Modifications des FSD réalisés par le gestion, en attente du retour pour la mise à jour officielle. Changement présidence COPIL : Mme De Besombes * Pas de Contrat en 2025 * Suivis avifaune : suivi BLongios + dérangement avifaune par drones EID + suivis classiques (laro-limicoles SH, nichoirs/gites, tortues ardéidés...) * Chantiers entretien milieux, gestion parcelles CEN/Salses + démantèlement enrochements débouché du Bourdigou (PMM) * Suivi et appui mesures compensatoires : CEN radeaux + ilots (étang Fer à Cheval) * Inklus : gestion usages + fréquentation, divers chantiers nature, gestion parcelles, sensibilisation (Sorties Nature)...	* Copil N2000 * Résultats Suivis * Bilan actions 2025	61 955	Résultats suivis avifaune sur FAUNE LR Evolution de l'état de conservation des Habitats	Coût animation N2000 : somme salaires bruts + fonctionnement - FdS
			Mettre à jour le Docob Natura 2000 du Fort de Salses	Elaboration - révision	127	action terminée	2018			action terminée	2018			Évolution de l'état de conservation des habitats naturels et espèces d'intérêt communautaire Évolution de l'occupation des sols	
		Réviser et animer le Docob Natura 2000 du Fort de Salses	Animer le Docob Natura 2000 du Fort de Salses	Animation	128	action annuelle terminée	* Copil en janv et dec * Signature convention EEDD Fort de Salses/RIVAGE * Suivis chiroptères + écopaturage * Travaux sur les accès et thermo-hygomètres * Animations Grand public + scolaires + Journée de la Chauve-souris + reportages télé Inklus : livret Chauve-souris	* Bilan 2024 * Suivis * Com	4 000	action annuelle terminée	* Copil en janv > 2026 : copil en janv, renouvellement présidence et animation * Suivis chiroptères + écopaturage > Projet micro balise GPS accepté (2900€) * Études préalables à une muséo sur chiro et biodiv dans Écuries (40k€) * Animations Grand public + scolaires + Journée de la Chauve-souris + Expo + Journée N2000 + presse	* Bilan 2025 * Suivis * Com	4 000		
		Coordonner et animer le Projet Agro-environnemental et Climatique (PAEC) en mettant en place des MAEC	MAEC Biodiversité pour gestion et ouverture des milieux et qualité trophique	Inklus dans 48	129	action annuelle terminée				action annuelle terminée					
3ZHE-4	Assurer le maintien de la biodiversité par la gestion des espaces naturels	Animation agricole et foncière sur la problématique de l'implantation d'arboriculture dans la plaine de la Salanque (remblaiement zones humides et destruction Habitats)		Concertation	130	action annuelle terminée	* Animation CEN (GOR, FDC et RIVAGE) sur enjeu Outarde * Inklus : travail sur la maîtrise foncière pour élevage extensif + SA	* Programme LIFE Biodiv/Paysanne * Carto parcelles à enjeux		action annuelle terminée	* Animation CEN (GOR, FDC et RIVAGE) sur enjeu Outarde * Inklus : travail sur la maîtrise foncière pour élevage extensif + SA	* Programme LIFE Biodiv/Paysanne * Carto parcelles à enjeux		Résultats suivis avifaune sur FAUNE LR Evolution de l'état de conservation des Habitats Évolution de l'état	

N°	Disposition	Description disposition	Actions identifiées	Détail Action	Id SAGE	Lien / Inclus	MO	Montant prévu	Temps RIVAGE	Montant total réalisé (hors temps Agent)	2016	2020	2021	2022	2023	2024	2025
											Avancement	Avancement	Avancement	Avancement	Avancement	Avancement	Avancement
3ZHE-4	Assurer le maintien de la biodiversité par la gestion des espaces naturels	Préserver les habitats et les éléments structurants du paysage <i>Nota pour éviter redondance, déclinaison ici des actions hors ZH (ZH inclus dans ZHE-3)</i>	Gestion des abords du terrain militaire et du site de Latécoère	Elaboration Notice de gestion TM	131		RIVAGE				non démarré						
				Acquisition de connaissance : Suivis Faune	132	126	RIVAGE		Inclus	Inclus	démarches préalables lancées	action en cours de réalisation	action en cours de réalisation	action en cours de réalisation	action en cours de réalisation	action en cours de réalisation	action en cours de réalisation
				Travaux, gestion et sensibilisation	133	125 129 137 151	RIVAGE PMM	4 000	Oui	10 367	démarches préalables lancées	action en cours de réalisation	action en cours de réalisation	action en cours de réalisation	action en cours de réalisation	action en cours de réalisation	action en cours de réalisation
			Concours Prairies Fleuries	Animation	134		RIVAGE PNRNM État		Oui		action annuelle terminée	action annuelle terminée	action annuelle terminée	action annuelle terminée	action annuelle terminée	action terminée	action terminée
3ZHE-5	Lutter contre les espèces indésirables	Eradication ou maîtrise de l'expansion des espèces animales ou végétales invasives ou oppressives		Diagnostic	136	98 135	RIVAGE	18 000	Oui	TH RIVAGE	action en cours de réalisation	action annuelle terminée	action annuelle terminée	action annuelle terminée	action annuelle terminée	action annuelle terminée	action annuelle terminée
				Lutte et régulation EE flore	137	94 98 116 123 133 135	RIVAGE	56 000	Oui	#VALEUR!	action annuelle terminée	action annuelle terminée	action annuelle terminée	action annuelle terminée	action annuelle terminée	action annuelle terminée	action annuelle terminée
				Lutte et régulation EE faune	138		RIVAGE FdC 66	140 000	Oui	158 185	action annuelle terminée	action annuelle terminée	action annuelle terminée	action annuelle terminée	action annuelle terminée	action annuelle terminée	action annuelle terminée
				Sensibilisation	139	EAU-9 ZHE-9	RIVAGE	Inclus	Inclus	Inclus	action annuelle terminée	action annuelle terminée	action annuelle terminée	action annuelle terminée	action annuelle terminée	action annuelle terminée	action annuelle terminée
3ZHE-6	Préserver et restaurer les systèmes dunaires	* Identifier les zones à restaurer ou à protéger * Réaliser les travaux de restauration, d'entretien et de protection * Adapter le nettoyage des plages afin de permettre une dynamique naturelle	Zones privilégiées : Le Mouret + le Mas de l'ille + les Dosses	Diagnostic, travaux et sensibilisation	140	116	PMM CCSM Communes Propriétaires privés RIVAGE		Oui	7 600	action terminée	action terminée	action terminée	action annuelle terminée	action annuelle terminée	action annuelle terminée	action annuelle terminée

N°	Disposition	Description disposition	Actions identifiées	Détail Action	Id SAGE	2024				2025				Indicateurs intégrateurs	Remarques diverses
						Avancement	Réalisation	Itk	Montant réalisé	Avancement	Réalisation	Itk	Montant réalisé		
3ZHE-4	Assurer le maintien de la biodiversité par la gestion des espaces naturels	Préserver les habitats et les éléments structurants du paysage <i>Nota pour éviter redondance, déclinaison ici des actions hors ZH (ZH inclus dans ZHE-3)</i>	Gestion des abords du terrain militaire et du site de Latécoère	Elaboration Notice de gestion TM  Acquisition de connaissance : Suivis Faune	131	action abandonnée	* Actions poncuelles définies avec partenaires			action abandonnée	* Actions poncuelles définies avec partenaires			de conservation des habitats naturels et espèces d'intérêt communautaire <i>Évolution de l'occupation des sols</i>	
					132	action en cours de réalisation	* <b>Inclus</b> : Suivis Faune-Flore N2000 CLSL			action en cours de réalisation	* <b>Inclus</b> : Suivis Faune-Flore N2000 CLSL				
				Travaux, gestion et sensibilisation	133	action en cours de réalisation	* Lisses bois et panneaux directionnels. Consultations riverains et proprios. * Entretien des équipements par PMMCU * Suivi migration sur les sèches par le GOR * Suivi acquisition pour compensation par CD66/CEN * Accompagnement UDSIS sur projet nouvelle base de voile sur le même site (EI) <b>Inclus</b> : * Enlèvement des épaves sur le DPM * Sensibilisation : conférences + sorties Nature > 2025 : travaux phase 2-2 et 3 (ganivelles et observatoire) par PMM (autofinancement)  * Contrat Natura 2000 * Aménagements fréquentation et balisage * Lisses et Panneaux	6 718	action en cours de réalisation	* Travaux p3 (PMM) : ganivelles (habitats, lagune tempo et stationnement) et aménagement d' un observatoire ornitho * Entretien par PMM * Suivi acquisitions et la rédaction du PdG pour compensation par CD66/CEN. Réflexion sur un PdG de la circulation des engins motorisés > Travaux nettoyage déchets * Projet UDSIS abandonné > Projet Latécoère à venir (base nautique et valoristion du site) <b>Inclus</b> : * Sensibilisation : conférences + sorties Nature  * Contrat Natura 2000 * Aménagements fréquentation et balisage * Lisses et Panneaux					
			Concours Prairies Fleuries	Animation	134	action terminée	* Evolution du concours et des partenaires rendant l'action moins valorisante			action terminée	2022				
			Opérations de nettoyage diverses et chantiers Nature	Diagnostic, travaux et sensibilisation	135	action annuelle terminée	* <b>Inclus</b> : chantiers sur ZH et N2000 + REV à LB + Diag tutoré  * Photos des chantiers nature (EE et déchets) * Bilan chantier REV * Inventaire et projet 0 déchet			action annuelle terminée	* <b>Inclus</b> : chantiers sur ZH et N2000 + REV à LB + <b>Diag tutoré</b>  * Photos des chantiers nature (EE et déchets) * Bilan chantier REV * Inventaire et projet 0 déchet				
3ZHE-5	Lutter contre les espèces indésirables	Eradication ou maîtrise de l'expansion des espèces animales ou végétales invasives ou oppressives	Lutte et régulation EE flore	Diagnostic	136	action annuelle terminée	* Diagnostic cartographique des EE réalisé avec IUT  * Rapports * Cartes et couches SIG			action annuelle terminée	* <b>Diagnostic cartographique des EE réalisé avec IUT</b>  * Rapports * Cartes et couches SIG			<i>Bilan Espèces indésirables Surfaces d'arrachage Évolution des populations indésirables</i>  <i>Évolution de l'état de conservation des habitats</i>	
					137	action annuelle terminée	* Chantier REV (gestion sur LB) en sept (griffes sorcière)+ MLK sur Dosses + Ey à Torreilles * Chantiers Fonds Vert pour gestion EEE sur fronts de colonisation (Baccharis, Lyciet féroce) > 2025 : Luzerne sur Mouret en stand-by + Lyciet sur Corrège + Baccharis à FD * <b>Inclus</b> : arrachage Baccharis dans Sagnes Opoul  * Bilan chantiers REV * Bilan chantiers Fonds vert	3500 + FV	action annuelle terminée	* Chantier REV (gestion sur LB) en sept (griffes sorcière)+ MLK + banque populaire sur Dosses * Chantiers Fonds Vert pour gestion EEE sur fronts de colonisation : Lyciet sur Corrège + Baccharis à FD >Luzerne sur Mouret en stand-by * <b>Inclus</b> : arrachage Baccharis dans Sagnes Opoul  * Bilan chantiers REV * Bilan chantiers Fonds vert	3500 + FV		Voir si bilan surfaces restaurées existe		
				Lutte et régulation EE faune	138	action annuelle terminée	* Régulation ragondins en interne à RIVAGE * Crabe Bleu : suivis Réseau Occitanie et pêcheurs + projet NassCrab 2024 avec OFB pour test nasses et appâts sur interface mer-lagune >2025 : opération ADNe + régulation dans agouille ?  * Rapports et suivis * Article presse * CRB : pop° 419 + 1 capture Nasses test	16 302	action annuelle terminée	* Régulation ragondins en interne à RIVAGE (57) * Crabe Bleu : PAR CRB + suivis Réseau Occitanie Alien + pêcheurs CRPM > Régulation par capéchades CRPM  * Rapports et suivis * Article presse * CRB : pop° ~900	16 302		CRB 24 : SCV 1/2TP		
			Sensibilisation	139	action annuelle terminée	* <b>Inclus</b> : Sensibilisation EE dans PAPPH, chantiers Nature et ZH			action annuelle terminée	* <b>Inclus</b> : Sensibilisation EE dans PAPPH, chantiers Nature et ZH					
3ZHE-6	Préserver et restaurer les systèmes dunaires	* Identifier les zones à restaurer ou à protéger * Réaliser les travaux de restauration, d'entretien et de protection * Adapter le nettoyage des plages afin de permettre une dynamique naturelle	Zones privilégiées : Le Mouret + le Mas de l'ille + les Dosses	Diagnostic, travaux et sensibilisation	140	action annuelle terminée	* Mouret : gestion de la fréquentation * Report du nettoyage plage Mouret adapté (colab PNR NM et Leucate) * Mise en œuvre PdG du Mas de l'ille (PMM, Le Barcarès) * <b>Inclus</b> : PdG de Dosses			action annuelle terminée	* Mouret : gestion de la fréquentation * Report du nettoyage plage Mouret adapté (colab PNR NM et Leucate) * Mise en œuvre PdG du Mas de l'ille (PMM, Le Barcarès) * <b>Inclus</b> : PdG de Dosses			Linéaires ganivelles ou clôtures posées <i>Sf entretenues</i> <i>Évolution de la surface des dunes</i>  <i>Évolution état de conservation habitats dunaires</i>	



N°	Disposition	Description disposition	Actions identifiées	Détail Action	Id SAGE	Lien / Inclus	MO	Montant prévu	Temps RIVAGE	Montant total réalisé (hors temps Agent)	2016	2020	2021	2022	2023	2024	2025
											Avancement	Avancement	Avancement	Avancement	Avancement	Avancement	Avancement
3ZHE-7	Gestion, entretien et restauration des canaux et des annexes hydrauliques	Entretien les canaux pour assurer un maintien des niveaux d'eau, un meilleur équilibre eau douce - eau saumâtre et lutter contre l'eutrophisation * Inclus entretien réseaux Hydro ZH et DIG pluviale (38)	Dragage du Grau des conchyliculteurs + Port-Leucate	Diagnostic et travaux	141		Leucate	442 000	Oui	210 000	non démarré	action en cours de réalisation	action en cours de réalisation	action en cours de réalisation	action en cours de réalisation	action en cours de réalisation	action en cours de réalisation
			Dragage des chenaux à Port Barcarès	Diagnostic et travaux	142	113	Le Barcarès	768 600		105 497	démarches préalables lancées	action terminée	action terminée	action en cours de réalisation	action en cours de réalisation	action en cours de réalisation	action en cours de réalisation
			Entretien et gestion des aiguilles, cours d'eau et ripisylves sur les communes du BV	Diagnostic et travaux	143		Salses RIVAGE		Oui		démarches préalables lancées	action terminée	action terminée	action annuelle terminée	action annuelle terminée	action annuelle terminée	action annuelle terminée
3ZHE-8	Encadrer la mise en place de mesures compensatoires dans le périmètre du SAGE	Projet ASF pour l'Agrion de Mercure	Mise en œuvre du Plan de gestion	Animation et travaux	144	145	RIVAGE ASF	90 843	Oui	90 843	action annuelle terminée	action annuelle terminée	action annuelle terminée	action annuelle terminée	action annuelle terminée	action annuelle terminée	action annuelle terminée
		Projets divers	Eviter, réduire et compenser le plus en amont des projets possible	Concertation et Etudes	145	113 144	RIVAGE Porteurs projet		Oui		action en cours de réalisation	action en cours de réalisation	action en cours de réalisation	action annuelle terminée	action annuelle terminée	action annuelle terminée	action annuelle terminée
3ZHE-9	Communiquer sur la sensibilité des milieux remarquables	* Action transversale de com Actions de communication et de sensibilisation	Projet SEL	Conception et animation	146		RIVAGE	15 000	Oui	8 830	action en cours de réalisation	action terminée	action terminée	action terminée	action terminée	action terminée	action terminée
			Organisation d'évènements ciblés : JMZH, Journée Terre et Lagune...	Conception et animation	147		RIVAGE Pole Relais Lagune	9 588	Oui		action annuelle terminée	action en cours de réalisation	action en cours de réalisation	action annuelle terminée	action annuelle terminée	action annuelle terminée	action annuelle terminée
			Sorties Nature	Conception et animation	148	126	RIVAGE MEt	21 000	Oui	29 731	action annuelle terminée	action annuelle terminée	action annuelle terminée	action annuelle terminée	action annuelle terminée	action annuelle terminée	action annuelle terminée
			Maison Étang	Conception, travaux et animation	149	52	RIVAGE Leucate	154 000	Oui	40 884	démarches préalables lancées	action terminée	action terminée	action terminée	action terminée	action annuelle terminée	action annuelle terminée
			Set de table	Conception et diffusion	150		RIVAGE	4 000	Oui	1 765	action en cours de réalisation	action terminée	action terminée	action terminée	action terminée	action terminée	action terminée

N°	Disposition	Description disposition	Actions identifiées	Détail Action	Id SAGE	2024				2025				Indicateurs intégrateurs	Remarques diverses		
						Avancement	Réalisation	Itk	Montant réalisé	Avancement	Réalisation	Itk	Montant réalisé				
3ZHE-7		Entretien les canaux pour assurer un maintien des niveaux d'eau, un meilleur équilibre eau douce - eau saumâtre et lutter contre l'eutrophisation * Inclus entretien réseaux Hydro ZH et DIG pluviale (38)	Dragage du Grau des conchyliculteurs + Port-Leucate	Diagnostic et travaux	141	action en cours de réalisation	* Autorisation DLE ok * Stock dragage 2023 (4000m³) pas encore repris		* Dossier autorisation		action en cours de réalisation	Conch : * Demande dragage dec 2025 : étude FF à approfondir et Bassins de stockage en réflexion > travaux début 2026		* Dossier autorisation et réponses DREAL	Évolution de la salinité : pas de tendance à la hausse		
														Cartographie du réseau hydro et diag Linéaire d'agouilles entretenues : 7 320 m + ?			
	Gestion, entretien et restauration des canaux et des annexes hydrauliques		Dragage des chenaux à Port Barcarès	Diagnostic et travaux	142	action en cours de réalisation	* Dragages d'urgence réguliers à l'entrée du port, valorisation sur plage * Projet dragage avant-port avec test dessiccation sur parking et régilage bordure étang Angle (gestion fq°) : PAC déposé et accord État avec remarques > Travaux 2025		* PAC dossier * Réponse État		action en cours de réalisation	* Dragages d'urgence réguliers à l'entrée du port, valorisation sur plage * Projet dragage avant-port avec test dessiccation sur parking et régilage bordure étang Angle (gestion fq°) : travaux reportés début 2026		* PAC dossier + Réponse État	Évolution de l'état de conservation des habitats		
			Entretien et gestion des agouilles, cours d'eau et ripisylves sur les communes du BV	Diagnostic et travaux	143	action annuelle terminée	* Gestion agouilles par les communes de Salses et SLS Inclus : DIG SH				action annuelle terminée	* Entretien et restauration ripisylve Fitou (DIG - SMMAR) en décembre * Gestion agouilles par les communes de Salses et SLS Inclus : DIG SH					
3ZHE-8	Encadrer la mise en place de mesures compensatoires dans le périmètre du SAGE	Projet ASF pour l'Agrion de Mercure	Mise en œuvre du Plan de gestion	Animation et travaux	144	action annuelle terminée	* Amélioration circulation hydraulique (ouvrages et dévégétalisation) et ensoleillement * Pâturage hivernal * Gestion communaux limitrophes * Suivis scientifiques + Sensibilisation		* Bilan ASF * Convention + plans de pâturage	19 726	action annuelle terminée	* Amélioration circulation hydraulique (ouvrages et dévégétalisation) et ensoleillement * Pâturage hivernal * Gestion communaux limitrophes * Suivis scientifiques + Sensibilisation		* Bilan ASF * Convention + plans de pâturage	13 194	Nb de Plans de gestion compensatoire : 4-5 Surfaces gérées : ?	
		Projets divers	Eviter, réduire et compenser le plus en amont des projets possible	Concertation et Etudes	145	action annuelle terminée	* PdG de la compensation Caserne LB par le CEN * Concertation pluvial Le Barcarès sur Lydia * Inclus : ASF, EFGL, Terrain militaire acquisition CEN-CD66				action annuelle terminée	* PdG de la compensation Caserne LB par le CEN * Concertation pluvial Le Barcarès sur Lydia * Inclus : ASF, EFGL, Terrain militaire			Évolution des espèces et/ou habitats concernés		
3ZHE-9	Communiquer sur la sensibilité des milieux remarquables	* Action transversale de com Actions de communication et de sensibilisation	Projet SEL	Conception et animation	146	action terminée	2018				action terminée	2018			Résultats suivis avifaune sur FAUNE LR Évolution de l'état de conservation des Habitats	Bilan globalement positif mais : * difficulté de transposition à grand échelle (trop de disparité entre com) * pas de possibilité de passage au CNFPT (nb min inscription pour 1 session trop important > 15 pers) * Retour à semaine des 4 jours...	
			Organisation d'évènements ciblés : JMZH, Journée Terre et Lagune...	Conception et animation	147	action annuelle terminée	* Fête de la Nature à Leucate : ateliers et randonnée * Relai animation extérieure (PRL) > 2025 : Journée Terre et Lagune Inclus : Journée de la Chauve-souris		* Programme Fête de la Nature * Programme PRL		action annuelle terminée	* Journée Terre et Lagune et de la science : intelgence et nature > Refonte du site internet et stage com Inclus : Journée de la Chauve-souris, ABCi		* Programmes Fête de la Nature, de la Science, JTL... * Programme PRL * Bilan ABCi			
			Sorties Nature	Conception et animation	148	action annuelle terminée	29 sorties dont : * 8 sorties N2000 * 15 animations Maison de l'étang		* Bilan EEDD * Flyers Sorties Nature * 295 baladeurs	3 000	action annuelle terminée	26 sorties dont : * 8 sorties N2000 * 16 animations Maison de l'étang		* Bilan EEDD et ABCi * Flyers Sorties Nature * 320 baladeurs		3 000	
			Maison Étang	Conception, travaux et animation	149	action annuelle terminée	* Ouverture estivale et accueil groupes (Juliette Martin) * Film sur casque RV et petites maquettes * Report travaux Signalétique * Analyse de la fréquentation * JMP à RIVAGE début 2024		* Supports de com * ~7700 visiteurs	Saisonnier + 5120 JMP	action annuelle terminée	* Ouverture estivale et accueil groupes (Cloé Kreisemberg) * Conception d'un catalogue de 8 animations * Analyse de la fréquentation * CK à RIVAGE début 2025 > projet de rénovation (GALPA) : numérique et parvis		* Supports de com * ~7000 visiteurs	Saisonnier + 5100 CK		
				Set de table	Conception et diffusion	150	action terminée					action terminée					

[illegible]



N°	Disposition	Description disposition	Actions identifiées	Détail Action	Id SAGE	2024				2025				Indicateurs intégrateurs	Remarques diverses
						Avancement	Réalisation	Itk	Montant réalisé	Avancement	Réalisation	Itk	Montant réalisé		
3ZHE-9	Communiquer sur la sensibilité des milieux remarquables	Action transversale de com Actions de communication et de sensibilisation	Animation de l'ABCI	Conception et animation	176	démarches préalables lancées	* Montage du projet * Demande de subvention Fonds Vert	* Dossier de candidature		action annuelle terminée	* Recrutement de Félix Barrera en avril * Mise en place des sciences participatives : protocole "Nicheurs du bâti" + projet sur iNaturalist (~1800 observations sur 845 espèces) + lézard des villes + 2 enquêtes participatives (chiro et goélands urbains) * Conception et animation d'outils pédagogiques * Newsletter "PETIT ATLAS" (~200 inscrits) + page Facebook RIVAGE	* Bilan ABCi	31 841	Résultats suivis avifaune sur FAUNE LR Évolution de l'état de conservation des Habitats	
			Actions ponctuelles	Conception et animation	151	action annuelle terminée	* Interventions auprès de scolaires et universitaires * Festivals : Salses Nature Environnement en juin + conférence Alterniba à SH * Conception d'un livret Eau et d'un livret Chauve-souris	* Bilan EEDD RIVAGE * Programmes et bilans festivals et conférences (~200 participants) * Livret	6 538	action annuelle terminée	* Interventions auprès de scolaires et universitaires * Fête de la Nature à Leucate : ateliers et randonnée * Relai animation extérieure (PRL) * 11 tenues de stand : Mondial du vent, Championnat de France...	* Bilans EEDD RIVAGE et ABCi * Programmes festivals	6 538		
3ZHE-10	Engager une action de protection réglementaire sur les zones dont l'enjeu biodiversité est menacé	* Protection Biotope, ou autres, sur les sites identifiés	* Arrêté Biotope Mare d'Opoul * Balisage des Sidrières	Règlementation	152	action terminée	Inclus : * Arrêté fréquentation SLS * Arrêté Etang + plan de balisage * arrêtés Biotope Op et Communal			action terminée	Inclus : * Arrêté fréquentation SLS * Arrêté Etang + plan de balisage * arrêtés Biotope Op et Communal			Résultats suivis avifaune sur FAUNE LR Evolution de l'état de conservation des Habitats	
3ZHE-11	Favoriser la maîtrise foncière de secteurs sensibles	Favoriser la gestion environnementale des espaces naturels remarquables par des actions de maîtrise foncière	* Conservatoire du Littoral, Espaces naturels sensibles, Safer, ZAP ou bails communaux * Favoriser le développement d'espèces faunistiques remarquables	Concertation et animation	153	action annuelle terminée	Inclus : * Gestion pastorale dans le cadre des MAE * Animation auprès des communes pour gestion de leurs parcelles en ZH (cabanes ou agricoles) * Convention CdL, FDC66, SLC sur Sagnes d'Opoul			action annuelle terminée	Inclus : * Gestion pastorale dans le cadre des MAE * Animation auprès des communes pour gestion de leurs parcelles en ZH (cabanes ou agricoles) * Convention CdL, FDC66, SLC sur Sagnes d'Opoul				
4USG-1	Formaliser le zonage des différentes activités sur l'étang et maîtriser le développement des activités émergentes ou à très fort développement	Parvenir à un zonage global des activités sur l'étang en tenant compte des contraintes réglementaires et environnementales	* Gestion cohérente, concertée et réglementaire des usages	Concertation et réglementation	154	action en cours de réalisation	* Commissions nautiques entre DML et communes * Arrêté et plans de balisage	* Arrêté + plan ETANG * CR réunions		action annuelle terminée	* Commissions nautiques entre DML et communes * Arrêté et plans de balisage	* Arrêté + plan ETANG * CR réunions		Évolution de l'état de conservation des habitats	
4USG-2	Clarifier la situation du chenal inter-ports reliant Port-Leucate à Port-Barcarès	Clarifier la situation du chenal inter-ports reliant Port-Leucate à Port-Barcarès	Concertation	Concertation et réglementation	155	action abandonnée				action abandonnée				État et balisage du chenal Nb et date des travaux d'entretien	Trop couteux, sans volonté des communes concernée
4USG-3	Communiquer le zonage de l'étang et du littoral et expliquer la réglementation pour tous les usagers	* Action transversale de com Actions de communication et de sensibilisation inclus	* Balisages et cartographies communales * Inclus sensibilisation RIVAGE	Sensibilisation	156	action annuelle terminée	* Balisages et cartographies communales			action annuelle terminée	* Balisages et cartographies communales			Bon état écologique de la lagune Evolution de l'état de conservation des Habitats	
4USG-4	Gérer la fréquentation des milieux sensibles et la découverte des milieux naturels par l'aménagement d'un sentier de découverte	Prendre en compte la valeur patrimoniale des zones humides et des milieux naturels lors de l'aménagement du sentier découverte	* Règles de conduite * Points d'observation * Zones d'évitement * Partage de l'espace (vélo, piéton, cheval)	Etude, travaux et gestion	157	action abandonnée				action abandonnée				Nb de km du sentier littoral et évolution Nb aménagements de canalisation du public	Abandon car si investisseur (État) ok, accord impossible sur tracé et gestion (entretien par communes ?) => Aménagement partiel et discontinu de sentiers quand commune et EPCI ok sur un tracé et sur la gestion

[illegible]

N°	Disposition	Description disposition	Actions identifiées	Détail Action	Id SAGE	2024				2025				Indicateurs intégrateurs	Remarques diverses
						Avancement	Réalisation	Itk	Montant réalisé	Avancement	Réalisation	Itk	Montant réalisé		
4USG-5	limiter et canaliser la circulation des engins motorisés dans les espaces naturels	limiter la dégradation des milieux naturels et le dérangements engendrés par la circulation des véhicules à moteur	Disposition redondante	Inclus dans 161	158	action en cours de réalisation				action en cours de réalisation					
4USG-6	Maîtriser le camping sauvage sur les berges de l'étang de Salses-Leucate	Canaliser la fréquentation sur des sites adaptés pour limiter la dégration de la qualité de l'eau et des milieux	* Aménagement d'aires de stationnement de camping-cars sur Leucate * Canalisation circulation et stationnement * Contrôles	Etude, travaux et gestion	159	action annuelle terminée	* Problématique de camping sauvage Stade SH * Arrêtés municipaux et contrôle par polices municipales			action annuelle terminée	* Problématique de camping sauvage Stade SH * Barrière sur l'accès de la Caramoun * Arrêtés municipaux et contrôle par polices municipales			Bon état écologique de la lagune Evolution de l'état de conservation des Habitats	
4USG-7	limiter le phénomène de cabanisation et réduire ses impacts sur la qualité de l'eau	limiter le phénomène de cabanisation et réduire ses impacts sur la qualité de l'eau	* Volonté locale et fort besoin de concertation * Trouver une solution adaptée à chaque commune * Inclus dans 16 travail sur assainissement	Concertation et animation	160	action annuelle terminée	* Travail de sensibilisation des communes sur cette problématique * Inclus : concertation El Comunal + projet de destruction de cabanes pour remettre en paturage + concertation SPANC			action annuelle terminée	* Travail de sensibilisation des communes sur cette problématique * Partenariat Leucate-CDL gestion foncière et décabanisation * Inclus : concertation El Comunal + projet de destruction de cabanes pour remettre en paturage + concertation SPANC	30 000		* Bon état écologique et chimique DCE * Bon état de conservation habitat lagunaire * Evolution Herbiers lagune stable  Evolution nb de cabanes	
4USG-8	Renforcer les mesures de surveillance des espaces naturels	Faciliter le renforcement les mesures de surveillance des espaces naturels	* Organisation d'opérations inter-service * Elaboration d'un guide	Surveillance et réglementation	161	action annuelle terminée	* Opération VTM à Torreilles * Echanges inter-disciplinaires * Inclus : pièges photos	* Relevé d'infraction 2024		action annuelle terminée	* Opération VTM à SLS et intervention auprès de loueur de quads LB * Echanges inter-disciplinaires * Inclus : pièges photos	* Relevé d'infraction 2025		Bon état écologique de la lagune Evolution de l'état de conservation des Habitats	
4USG-9	Informers les usagers et sensibiliser les acteurs sur la fragilité des milieux remarquables	Sensibiliser les acteurs locaux et le grand publi à la prise en compte de la réglementation , des la fragilité et la richesse des milieux et des espèces	Disposition redondante de communication	Inclus dans 3ZHE-9	162	action annuelle terminée				action annuelle terminée					
4USG-10	Clarifier les principes de gestion des ouvrages	Clarifier les droits et devoirs de chaque usager	Clarifier les droits et devoirs de chaque usager	Concertation et réglementation	163	action en cours de réalisation	* Commissions nautiques DML, Prud'homies, communes (graus)			action en cours de réalisation	* Commissions nautiques DML, Prud'homies, communes (graus)				
4USG-11	Lancer une étude préalable au devenir des ouvrages sur les graus des conchyliculteurs, de la Corrège et de Saint Ange	Lancer une étude préalable au devenir des ouvrages sur les graus des conchyliculteurs, de la Corrège et de Saint Ange	Etude des impacts sur poissons et hydrodynamique (modèle hydro-morphologique inclus dans 63)	Etude	164	action terminée	2022			action terminée	2022			* Bon état écologique DCE * Bon état de conservation Habitat lagunaire  * Evolution du stock des poissons ?	
4USG-12	Restaurer, si nécessaire, la mobilité des portes sur les graus de l'étang de Salses-Leucate	Restaurer, si nécessaire, la mobilité des portes sur les graus de l'étang de Salses-Leucate		Travaux	165	action en cours de réalisation	* Pas de portes en 2024 > 2025 : bilan de la démarche ?			action en cours de réalisation	* Pas de portes en 2025				
4USG-13	Adapter les règles de fonctionnement de la CLE	Organiser les modalités de consultation et de réponse entre la CLE et les services compétents		Animation	166	action annuelle terminée	* Arrêtés de renouvellement * Renouvellement de la CLE en mars	* Arrêté CLE		action annuelle terminée	* Demande de modification de certains membres en cours > nouvel arrêté en 2026 (suite élections municipales)	* Arrêté CLE		Bon état écologique et chimique DCE	



N°	Disposition	Description disposition	Actions identifiées	Détail Action	Id SAGE	Lien / Inclus	MO	Montant prévu	Temps RIVAGE	Montant total réalisé (hors temps Agent)	2016	2020	2021	2022	2023	2024	2025
											Avancement	Avancement	Avancement	Avancement	Avancement	Avancement	Avancement
4USG-14	Conforter les moyens d’animation pour faire vivre la concertation et concrétiser la mise en œuvre du SAGE	Réflexion et concertation sur la pérenité de la structure	Analyser les modalités d'application des compétences GEMAPI sur le bassin versant de l'étang de Salses-Leucate	Etude	167		RIVAGE	30 000	Oui	29 880	démarches préalables lancées	action terminée	action terminée	action terminée	action terminée	action terminée	action terminée
			Faire évoluer si nécessaire la structure de gestion RIVAGE	Concertation et gestion	168		RIVAGE EPCI AE		Oui		démarches préalables lancées	action en cours de réalisation	action en cours de réalisation	action en cours de réalisation	action en cours de réalisation	action en cours de réalisation	action en cours de réalisation
		Animer le projet de territoire		Direction Animation des projets Animation projet de territoire	169		RIVAGE	469 000	1 540	551 053	action annuelle terminée	action annuelle terminée	action annuelle terminée	action annuelle terminée	action annuelle terminée	action annuelle terminée	action annuelle terminée
		Animer le SAGE de l'étang de Salses-Leucate		Animation SAGE	170		RIVAGE	315 000	1 260	377 971	action annuelle terminée	action annuelle terminée	action annuelle terminée	action annuelle terminée	action annuelle terminée	action annuelle terminée	action annuelle terminée
5RSQ-1	Expliciter la réglementation, les plans de gestion et l'application locale de la prévention des risques littoraux	Informier et accompagne les acteurs locaux à prise en compte de la réglementation en vigueur et de la vulnérabilité des secteurs	* Expliciter la réglementation et définir les rôles * Sensibiliser grand public et acteurs locaux	Concertation et sensibilisation	171	ZHE-9	Services de l'État EPCI RIVAGE	Inclus	Inclus	Inclus	action en cours de réalisation	action en cours de réalisation	action en cours de réalisation	action en cours de réalisation	action en cours de réalisation	action en cours de réalisation	action en cours de réalisation
5RSQ-2	Préserver la gestion équilibrée de la lagune dans les projets d'aménagement et de gestion des risques	Concilier prévention des risques et gestions des milieux sur le BV	* Consultation de la CLE sur les dossiers * Préconisations de gestion et objectifs de préservation de certains espaces ou fonctionnalités	Concertation et règlementation Avis CLE	172	170	Services de l'État EPCI RIVAGE	177 000	Inclus		action en cours de réalisation	action en cours de réalisation	action en cours de réalisation	action en cours de réalisation	action en cours de réalisation	action annuelle terminée	action annuelle terminée

N°	Disposition	Description disposition	Actions identifiées	Détail Action	Id SAGE	2024				2025				Indicateurs intégrateurs	Remarques diverses
						Avancement	Réalisation	Itk	Montant réalisé	Avancement	Réalisation	Itk	Montant réalisé		
4USG-14			Analyser les modalités d'application des compétences GEMAPI sur le bassin versant de l'étang de Salses-Leucate	Etude	167	action terminée				action terminée				Bon état écologique et chimique DCE Compatibilité SDAGE RMC	
	Conforter les moyens d'animation pour faire vivre la concertation et concrétiser la mise en œuvre du SAGE	Réflexion et concertation sur la pérenité de la structure													
			Faire évoluer si nécessaire la structure de gestion RIVAGE	Concertation et gestion	168	action en cours de réalisation	* Projet label EPTB du SMBVA en attente concertation * Adhésion de la CCCSM au SMBVA * Structuration supra-BV des gestionnaires de bassin : création de l'association AÏGA	* Association Aïga		action en cours de réalisation	* Adhésion de la CCCSM au SMBVA (volonté de la commune de Salses de sortir de RIVAGE) * Animation de l'association AÏGA : rencontre, AG, annuaires, veille...	* Documents et CR AÏGA			
		Animer le projet de territoire		Direction Animation des projets Animation projet de territoire	169	action annuelle terminée	* Prog pluriannuel * Gestion du Syndicat RIVAGE * Gouvernance structures, partenaires et gemapiens compétents	* Tbo de Bord 2024 * Bilan action RIVAGE 2024	61 296	action annuelle terminée	* Prog pluriannuel * Gestion du Syndicat RIVAGE * Gouvernance structures, partenaires et gemapiens compétents	* Tbo de Bord 2025 * Bilan action RIVAGE 2025	61 296		
		Animer le SAGE de l'étang de Salses-Leucate		Animation SAGE	170	action annuelle terminée	* Animation et suivi mise en œuvre du SAGE * CLE Bilan le 1er mars * 11 avis / consultations CLE	* CR + diapo CLE * Avis CLE * Bilan actions + Tbo de Bord SAGE 2024	41 550	action annuelle terminée	* Animation et suivi mise en œuvre du SAGE * CLE Bilan le 16 mai * 15 avis / consultations CLE	* CR + diapo CLE * Avis CLE * Bilan actions + Tbo de Bord SAGE 2025	41 550		
5RSQ-1	Expliciter la réglementation, les plans de gestion et l'application locale de la prévention des risques littoraux	Informers et accompagne les acteurs locaux à prise en compte de la réglementation en vigueur et de la vulnérabilité des secteurs	* Expliciter la réglementation et définir les rôles * Sensibiliser grand public et acteurs locaux	Concertation et sensibilisation	171	action en cours de réalisation	* Actions et sensibilisation de l'ObsCat * Inclus dans sensibilisation ou sortie Nature (Mouret) avec la thématique Gestion du trait de côte - Erosion			action en cours de réalisation	* Actions et sensibilisation de l'ObsCat et du SMMAR * Inclus dans sensibilisation ou sortie Nature (Mouret) avec la thématique Gestion du trait de côte - Érosion			Occurrence des inondations en secteurs de forts enjeux Population soumise au risque inondation (nb habitants) Évolution des milieux vulnérables	
5RSQ-2	Préserver la gestion équilibrée de la lagune dans les projets d'aménagement et de gestion des risques	Concilier prévention des risques et gestions des milieux sur le BV	* Consultation de la CLE sur les dossiers * Préconisations de gestion et objectifs de préservation de certains espaces ou fonctionnalités	Concertation et réglementation Avis CLE	172	action annuelle terminée	* Pas d'avis CLE * ObsCat : acquisition connaissance, expertise, animation et sensibilisation	* Site, Rapport + Bilan 10 ans et guinguette ObsCat		action annuelle terminée	* Pas d'avis CLE * Changement climatique : Intégration des enjeux dans SGZH et partenariat avec autres BV, méthode NaturAdapt' * ObsCat : acquisition connaissance, expertise, animation et sensibilisation	* Site, Rapports + guinguette ObsCat			

## LEGENDE

Avancement	non démarré
	démarche préalables lancées
	action en cours de réalisation
	action terminée
	action annuelle terminée
	action abandonnée
Données	incluses dans une autre action
	à compléter et/ou corriger
	action terminée ou données inclus
Coûts	Coûts RIVAGE
	Coûts hors RIVAGE
	RIVAGE + autre